



# COMUNE DI VERGATO

*Provincia di BOLOGNA*

*C O P I A*

**Area3 - Lavori Pubblici, Manutenzione**

**Determinazione n. 88  
del 10/04/2019**

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DOCUMENTALE DELLA LINEA GOTICA ATTRAVERSO IL RECUPERO DI UN COMPLESSO EDILIZIO IN VIA FORNACI A VERGATO – PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI**

---

FIRMATO

*ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

P.E. NICOLETTI MAURIZIO

**OGGETTO:**

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DOCUMENTALE DELLA LINEA GOTICA ATTRAVERSO IL RECUPERO DI UN COMPLESSO EDILIZIO IN VIA FORNACI A VERGATO – PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI**

**IL RESPONSABILE**

**Vista:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 07.03.2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione dell'aggiornamento definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2019 - 2021;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 07.03.2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;

**Richiamati:**

- il provvedimento sindacale n. 01.2018-Area delle Posizioni Organizzative. Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi, art. 50, comma 10, e art. 109, comma 2, t.u. enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- il provvedimento sindacale n. 09.2018 Area delle Posizioni Organizzative - Proroga Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell' art. 50, comma 10, e art. 109, comma 2, t.u. enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 comma 1;
- il provvedimento sindacale n. 01.2019 progetto organizzativo-funzionale per l'attivazione del servizio associato denominato Servizio di Supporto Affari Generali nell'ambito delle strategie di facilitazione per l'innovazione delle gestioni associate. Nomina Responsabile dell'UO Affari Generali-Staff del Sindaco, Segretario-Direttore Generale e Vicesegretario comunale;
- il provvedimento sindacale n. 02.2019 Area delle Posizioni Organizzative - Proroga Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell' art. 50, comma 10, e art. 109, comma 2, t.u. enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 comma 1;

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.03.2019 con la quale, in attesa della definizione del nuovo Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019, si è provveduto all'assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al perseguimento dell'attività ordinaria e delle finalità individuate nei nuovi strumenti di programmazione approvati (DUP e bilancio previsionale);

**Premesso che:**

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 05.04.2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un centro documentale della "Linea Gotica" attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato (Bo), Via Fornaci, redatto dall'Associazione Temporanea di Professionisti (ATI), Ing. Cioni Mirko, soggetto mandatario, con sede in Alto Reno Terme (Bo), per un importo complessivo di euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori Pubblici e Manutenzioni" n. 133 del 13.07.2018, è stato approvato il perfezionamento del rapporto negoziale con il soggetto aggiudicatario dei predetti lavori, società "OIKOS srl" con sede in Roma (Rm), Via Laurentina n. 185, C.F./P.Iva 06733521006, e successivamente, in data 02.08.2018, rep. n. 5245 è stato stipulato il contratto di appalto;
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori Pubblici e Manutenzioni" n. 59 del 22.03.2019 di prendeva atto della modifica dell'assetto societario del soggetto aggiudicatario, società "OIKOS srl", a seguito di fusione con la società VI.AM. Infrastrutture srl e che la nuova denominazione del soggetto aggiudicatario dei predetti lavori a seguito di fusione è originata dalla predetta fusione societaria è la VI.AM. Infrastrutture srl;
- in data 30.08.2019 veniva redatto il verbale di consegna dei lavori della durata di 160 (centosessanta) giorni naturali e consecutivi e pertanto che la data di ultimazione dei lavori era fissata per il 05.02.2019;

**Considerato che:**

- con “Comunicazione” pervenuta all’Unità Operativa “Lavori Pubblici e Manutenzioni” in data 29.01.2019 in cui il soggetto aggiudicatario chiede una proroga del termine di ultimazione dei lavori di complessivi 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;
- le motivazioni adottate dall’impresa riguardano la problematicità di realizzazioni di alcune lavorazioni a causa delle condizioni climatiche avverse e delle difficoltà incontrate nella realizzazione degli scavi esterni;

**Dato atto** che il Direttore dei lavori architettonici arch. Francesca Chiari e il Direttore dei lavori strutturali Ing. Mirko Cioni con “Comunicazione” pervenuta all’Unità Operativa “Lavori Pubblici e Manutenzioni” in data 30.01.2019 dichiarano motivata la richiesta di proroga dell’Impresa VI.AM. Infrastrutture srl (ex Oikos srl) ma convengono che i giorni di proroga concedibili in base alle difficoltà sopravvenute siano 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi;

**Ritenuto**, anche in sanatoria di quanto già intercorso tramite interscambio di corrispondenza informale, giusto e congruo concedere definitivamente la proroga di giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi;

**Visto:**

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- IL Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;
- lo *Statuto del Comune di Vergato (Bo)*;

**DETERMINA**

1. **Di Prendere Atto** della nota ricevuta il 29.01.2019, con la quale la ditta appaltatrice VI.AM. Infrastrutture srl di Roma ha richiesto una proroga del termine di ultimazione lavori, causa la problematicità di realizzazioni di alcune lavorazioni per le condizioni climatiche avverse e delle difficoltà incontrate nella realizzazione degli scavi esterni nel progetto dei lavori di “Realizzazione di un centro documentale della *Linea Gotica* attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato (Bo), Via Fornaci”;
2. **Di Considerare** valide le motivazioni dell’appaltatore in premessa riportate, come già approvato informalmente, concedendo la proroga in sanatoria richiesta con nuova scadenza di ultimazione lavori fissata al 27 marzo 2019;
3. **Di Dare Atto** che detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale.
4. **Di Trasmettere** copia della presente determinazione al Direttore dei Lavori ed all’impresa esecutrice VI.AM. Infrastrutture srl con sede in Roma (Rm).

**Il Responsabile dell’Unità Operativa**  
*P.E. Nicoletti Maurizio*