



COMUNE DI VERGATO

Provincia di BOLOGNA

C O P I A

Area3 - Lavori Pubblici, Manutenzione

**Determinazione n. 221
del 04/11/2019**

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VERGATO (BO). CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC. STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 02. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

FIRMATO

ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

FACCIORUSSO GIOVANNI

OGGETTO:

LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VERGATO (BO). CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC. STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 02. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 07.03.2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione dell'aggiornamento definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2019 - 2021;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 07.03.2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.03.2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019 - 2021;

Richiamato il Provvedimento sindacale n. 11.2019 Area delle Posizioni Organizzative - Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10 e art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 comma 1, con scadenza 31.12.2019;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 23.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e pertanto si è provveduto all'assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al perseguimento dell'attività ordinaria e delle finalità individuate nei nuovi strumenti di programmazione approvati (DUP e bilancio previsionale);

Premesso che:

- il *Comune di Vergato* con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 25.10.2018** ha approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto "*Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo)*", CUP: C28J18000000006, per una spesa complessiva di euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) articolata come di seguito riportato:
 - A.1 Importo lavori a base d'asta euro 356.975,98;
 - A.2 Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso euro 4.260,00;
 - A.3 Totale A.1 + A2 euro 361.235,98;
 - B.1 Spese tecniche compresa Cassa Previdenza e Iva al 22% euro 11.038,56;
 - B.2 Spese tecniche compresa Cassa Previd. E IVA al 22% euro 30.225,87;
 - B.1.2 Spese tecniche compresa Cassa Previdenza e IVA al 22% euro 7.498,73;
 - B.2 Spese tecniche per collaudo statico compr. Cassa Previdenza e IVA al 22% euro 1.903,20;
 - C Spese per bolli, diritti d'asta ANAC, pubblicità, diritti gara C.U.C. €. 1.867,00;
 - D IVA al 10% sui lavori (A.3) €.36.123,60;
 - E Somme a disposizione e imprevisti €. 107,06;
 - Totale complessivo euro 450.000,00;
- il *Comune di Vergato*, con **Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 178 del 01.10.2018**, successivamente modificata con Determinazione n. 247 del 12.12.2018, ha affidato all'Ing. *Piccini Sandro*, come generalizzato agli atti d'ufficio, l'incarico per il servizio di progettazione definitiva - esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, assistenza al collaudo, certificato di regolare esecuzione e prestazioni connesse, relativamente i "*Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo)*", CUP: C28J18000000006;

- a seguito di richiesta del *Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*, la *Centrale Unica di Committenza (CUC)* dell'*Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese* con **Determinazione n. 1058 del 13.11.2018**, ha pubblicato l'avviso pubblico telematico di indagine di mercato avente ad oggetto l'affidamento dei lavori in oggetto;
- la *Centrale Unica di Committenza (CUC)* dell'*Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese*, con **Determinazione n. 1207 del 24.12.2018**, ha approvato, a seguito della conclusione del procedimento di indagine di mercato, la lettera d'invito per l'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, compreso il disciplinare di gara e relativi allegati;
- la *Centrale Unica di Committenza (CUC)* dell'*Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese*, con propria **Determinazione n. 109 del 27.02.2019**, ha approvato il verbale di gara e la proposta di aggiudicazione, con l'approvazione della relativa graduatoria, per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- il Comune di Vergato, con **Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 72 del 02.04.2019**, ha preso atto delle risultanze delle operazioni condotte dalla *Centrale Unica di Committenza (CUC)* dell'*Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese* approvando inoltre l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla società "*Lombardo Pasquale & Figli srl*", come generalizzata agli atti d'ufficio, nonché lo schema di contratto d'appalto e disponendo il relativo impegno di spesa;
- a seguito della predetta aggiudicazione il quadro economico relativo ai "*Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo)*". CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC" risulta determinato come di seguito riportato:

A – OPERE IN APPALTO	
Importo lavori	euro 300.875,19
Oneri relativi alla sicurezza	euro 4.260,00
TOTALE OPERE IN APPALTO	euro 305.135,19
B – SOMME A DISPOSIZIONE	
Somme a disposizione per spese d'asta, di pubblicità, diritti di gara CUC	euro 1.867,00
Spese per imprevisti	euro 132,99
Somme ribasso d'asta iva al 10% compresa	euro 61.684,94
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro 63.684,93
C – SPESE TECNICHE	
Spese tecniche per progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L., contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione ecc. compreso Cassa Previdenza	euro 39.969,80
Spese tecniche per collaudo statico comp. Cassa Previdenza	euro 1.560,00
TOTALE SPESE TECNICHE	euro 41.529,80
D – ONERI E CONTRIBUTI	
I.V.A.10 % sui lavori	euro 30.513,52
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e contributi previdenziali	euro 9.136,56
TOTALE ONERI E CONTRIBUTI	euro 39.650,08
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C + D)	euro 450.000,00

- l'Ing. *Piccini Sandro*, in qualità di *Direttore dei lavori*, in data 15.04.2019, come da apposito verbale, ha disposto alla predetta impresa aggiudicataria la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 5 comma 9 del Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018 "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*";
- in data 08.05.2019 il Comune di Vergato e la società "*Lombardo Pasquale & Figli srl*" hanno proceduto alla stipula del **contratto d'appalto, rep. n. 5307 del 08.05.2019**, avente ad oggetto "*Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo)*". CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC";

- il Comune di Vergato, con **Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 110 del 07.05.2019**, ha affidato l'esecuzione delle prove ecometriche relative ai "Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006", all'operatore economico "4 Emme Service spa", come generalizzato agli atti d'ufficio, per un importo di euro 805,20 (ottocentocinque/20), Iva compresa al 22%, determinando modifica del predetto quadro economico come di seguito riportato:

A – OPERE IN APPALTO	
Importo lavori	euro 300.875,19
Oneri relativi alla sicurezza	euro 4.260,00
TOTALE OPERE IN APPALTO	euro 305.135,19
B – SOMME A DISPOSIZIONE	
Somme a disposizione per spese d'asta, di pubblicità, diritti di gara CUC	euro 1.867,00
Spese per imprevisti	euro 132,99
Somme ribasso d'asta iva al 10% compresa	euro 60.879,74
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro 62.879,73
C – SPESE TECNICHE	
Spese tecniche per progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L., contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione ecc. compreso Cassa Previdenza	euro 39.969,80
Spese tecniche per collaudo statico comp. Cassa Previdenza	euro 1.560,00
Prove ecometriche in corso d'opera	euro 660,00
TOTALE SPESE TECNICHE	euro 42.189,80
D – ONERI E CONTRIBUTI	
I.V.A.10 % sui lavori	euro 30.513,52
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e contributi previdenziali	euro 9.281,76
TOTALE ONERI E CONTRIBUTI	euro 39.795,28
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C + D)	euro 450.000,00

- il Comune di Vergato, con **Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 112 del 09.05.2019**, ha affidato l'incarico professionale per il collaudo statico delle strutture relative ai "Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006", all'Arch. Bianconi Paride, come generalizzato agli atti d'ufficio, per un importo di euro 1.522,56 (millecinquecentoventidue/56) comprensivo di oneri di legge;
- il Comune di Vergato, con **Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 113 del 09.05.2019**, ha autorizzato la società "Lombardo Pasquale & Figli srl", in qualità di appaltatrice dei "Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC", a subappaltare alla società "S.G.M. Geologia e Ambiente srl", come generalizzata agli atti d'ufficio, opere ricomprese nella categoria "OG1, Edifici civili e industriali", per un importo pari a euro 18.202,00 (diciottomiladuecentodue/00), al netto di IVA al 10%, ed esclusi oneri per le sicurezza pari a euro 371,00 (trecentosettantuno/00);
- il Comune di Vergato, con **Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 150 del 16.07.2019**, ha autorizzato la società "Lombardo Pasquale & Figli srl", in qualità di appaltatrice dei "Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC", a subappaltare alla società "LCS Impresa stradale srl", come generalizzata agli atti d'ufficio, noli a caldo ricompresi nella categoria "OG1, Edifici civili e industriali", per un importo pari a euro 9.600,00 (novemilaseicento/00), al netto di IVA al 10%, ed esclusi oneri per le sicurezza pari a euro 400,00 (quattrocento/00);

- il Comune di Vergato, con **Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 176 del 09.08.2019**, ha approvato lo *Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 01* dei "Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006", presentato dall'Ing. Piccini Sandro, in qualità di *Direttore dei lavori*, in data 31.07.2019 prot. n. 07947, e quindi la relativa documentazione contabile di seguito riportata:
 - *Stato di avanzamento lavori n. 1;*
 - *Libretto delle misure n. 1;*
 - *Registro di contabilità n. 1;*
 da cui si rileva che sono stati eseguiti lavori per un importo pari a euro 151.479,15 (centocinquantunomilaquattrocentosettantanove/15) al netto di IVA al 10%;
- il Comune di Vergato, con **Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 216 del 30.10.2019**, ha approvato la "Perizia di variante in corso d'opera", pervenuta in data 28.10.2019 prot. n. 10757, e pertanto la modifica al contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici", relativa ai "Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC", per un importo pari a euro 17.371,55 (diciassettemilatrecentosettantuno/55), al netto di oneri di legge, ed inclusi oneri per le sicurezza;

Rilevato che l'Ing. Piccini Sandro, in qualità di *Direttore dei lavori*, in data 31.10.2019 prot. n. 10917, ha presentato lo *Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 02* dei "Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006", e pertanto la relativa documentazione contabile di seguito riportata, costituente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione anche se non materialmente allegata e conservata agli atti d'ufficio:

- *Stato di avanzamento lavori n. 2;*
 - *Libretto delle misure n. 2;*
 - *Registro di contabilità n. 2;*
 - *Sommario del registro di contabilità n. 2;*
 - *Verbale di concordamento* di n. 03 nuovi prezzi afferenti lavorazioni resisi necessarie in corso d'opera;
- da cui si rileva che ad oggi sono stati eseguiti complessivamente lavori per un importo pari a euro 249.890,76 (duecentoquarantanovemilaottocentonovanta/76) al netto di IVA al 10%;

Considerato che, con **Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 129 del 03.06.2019**, è stata autorizzata alla società "Lombardo Pasquale & Figli srl", in qualità di appaltatore dei "Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006", l'erogazione dell'anticipazione del 20% del valore del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Decreto Legislativo n. 50.2016 "Codice dei contratti pubblici", ovvero euro 67.129,73 (sessantasettemilacentotrentanove/73) comprensivo di IVA al 10%;

Dato atto che all'importo maturato dall'appaltatore relativamente il *Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 02* va inoltre detratto, oltre l'importo relativo allo *Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 01*, anche l'importo di euro 40.684,68 (quarantamilaseicentottantaquattro/68) pari a due terzi dell'acconto autorizzato con **Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 129 del 03.06.2019**;

Visto il *Certificato di pagamento n. 02* predisposto dal *Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*, emesso in data 04.11.2019 prot. n. 10945, e sottoscritto dall'Ing. Piccini Sandro, in qualità di *Direttore dei lavori*, per un importo pari a euro 77.577,22 (settantasettemilacinquecentosettantasette/22) oltre Iva al 10% per un importo complessivo pari a euro 83.334,94 (ottantatremilatrecentotrentaquattro/94);

Verificata la regolarità degli adempimenti contributivi del predetto operatore economico mediante *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)* agli atti d'ufficio al prot. n. 10758.2019;

Ritenuto pertanto di:

- approvare lo *Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 02* dei “*Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo)*”. CUP: C28J18000000006”, presentato dall’Ing. Piccini Sandro, in qualità di *Direttore dei lavori*, in data 31.10.2019 prot. n. 10917, e quindi la relativa documentazione contabile di seguito riportata, costituente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione anche se non materialmente allegata e conservata agli atti d'ufficio:
 - *Stato di avanzamento lavori n. 2;*
 - *Libretto delle misure n. 2;*
 - *Registro di contabilità n. 2;*
 - *Sommario del registro di contabilità n. 2;*da cui si rileva che ad oggi sono stati eseguiti complessivamente lavori per un importo pari a euro 249.890,76 (duecentoquarantanovemilaottocentonovanta/76) al netto di IVA al 10%;
- prendere atto del *Verbale di concordamento* di n. 03 nuovi prezzi afferenti lavorazioni rese necessarie in corso d'opera non previste nel contratto d'appalto e la cui esecuzione non altera la spesa prevista dal contratto stesso;
- approvare il *Certificato di pagamento n. 02* predisposto dal *Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*, emesso in data 04.11.2019 prot. n. 10945, e sottoscritto dall’Ing. Piccini Sandro, in qualità di *Direttore dei lavori*, per un importo pari a euro 77.577,22 (settantasettemilacinquecentosettantasette/22) oltre Iva al 10% per un importo complessivo pari a euro 83.334,94 (ottantatremilatrecentotrentaquattro/94);

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;
- lo “*Statuto*” del Comune di Vergato;

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

- 1. di approvare** lo *Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 02* dei “*Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo)*”. CUP: C28J18000000006”, presentato dall’Ing. Piccini Sandro, in qualità di *Direttore dei lavori*, in data 31.10.2019 prot. n. 10917, e quindi la relativa documentazione contabile di seguito riportata, costituente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione anche se non materialmente allegata e conservata agli atti d'ufficio:
 - *Stato di avanzamento lavori n. 2;*
 - *Libretto delle misure n. 2;*
 - *Registro di contabilità n. 2;*
 - *Sommario del registro di contabilità n. 2;*da cui si rileva che ad oggi sono stati eseguiti complessivamente lavori per un importo pari a euro 249.890,76 (duecentoquarantanovemilaottocentonovanta/76) al netto di IVA al 10%;
- 2. di prendere atto** del *Verbale di concordamento* di n. 03 nuovi prezzi afferenti lavorazioni rese necessarie in corso d'opera non previste nel contratto d'appalto e la cui esecuzione non altera la spesa prevista dal contratto stesso;

- 3. di approvare** il *Certificato di pagamento n. 02* predisposto dal *Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*, emesso in data 04.11.2019 prot. n. 10945, e sottoscritto dall'Ing. *Piccini Sandro*, in qualità di *Direttore dei lavori*, per un importo pari a euro 77.577,22 (settantasettemilacinquecentosettantasette/22) oltre Iva al 10% per un importo complessivo pari a euro 83.334,94 (ottantatremilatrecentotrentaquattro/94);
- 2. di trasmettere** il presente provvedimento a:
- società *“Lombardo Pasquale & Figli srl”*;
 - Direttore dei lavori, *Ing. Piccini Sandro*;
 - Unità Operativa *“Ragioneria, Finanze e Personale”*;
- 4. di dare atto che:**
- si provvederà a liquidare quanto dovuto alla società *“Lombardo Pasquale & Figli srl”* solo a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile in formato elettronico e secondo le modalità previste dalla vigente legislazione;
 - per l'importo maturato e da liquidare dalla società *“Lombardo Pasquale & Figli srl”* il relativo impegno di spesa è stato già assunto con **Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 72 del 02.04.2019**;
 - la presente Determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Vergato per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 e s.m.i. *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*.

Il Responsabile dell'Unità Operativa
Arch. Facciorusso Giovanni