



# COMUNE DI VERGATO

*Provincia di BOLOGNA*

*C O P I A*

**Area3 - Lavori Pubblici, Manutenzione**

**Determinazione n. 26  
del 20/02/2020**

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DOCUMENTALE DELLA "LINEA GOTICA" ATTRAVERSO IL RECUPERO DI UN COMPLESSO EDILIZIO SITO IN VERGATO (BO), VIA FORNACI SNC. CUP: C29J17000000006, CIG: 756738105B. CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE.**

---

FIRMATO

*ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

FACCIORUSSO GIOVANNI

**OGGETTO:**

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DOCUMENTALE DELLA "LINEA GOTICA" ATTRAVERSO IL RECUPERO DI UN COMPLESSO EDILIZIO SITO IN VERGATO (BO), VIA FORNACI SNC. CUP: C29J17000000006, CIG: 756738105B. CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto:**

- l'art. 151 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* che, per Province e Comuni, fissa al 31 Dicembre il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo e che lo stesso termine può essere differito con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 *"Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2019;
- l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e il punto n. 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* che disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

**Richiamato** il provvedimento Sindacale n. 01/2020 Area delle Posizioni Organizzative - Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10 e art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 comma 1, con scadenza 31.12.2020;

**Richiamate inoltre:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 23.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e pertanto si è provveduto all'assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al perseguimento dell'attività ordinaria e delle finalità individuate nei nuovi strumenti di programmazione approvati (DUP e bilancio previsionale);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 11.07.2019 con la quale si integra il piano dettagliato degli obiettivi 2019;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020 con la quale sono stati assegnati in via provvisoria gli obiettivi e le risorse finanziarie per l'anno 2020;

**Dato atto che**, in attesa dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 e della definizione del nuovo Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020, trovano applicazione provvisoria, per ciascun centro di costo e limitatamente alla gestione ordinaria, le assegnazioni e dotazioni finanziarie disposte nel corso dell'esercizio precedente, in funzione degli obiettivi programmatici previsti per l'anno corrente;

**Premesso che:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 26.01.2017 è stato approvato il *Progetto di fattibilità tecnica ed economica* di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.20196 *"Codice dei contratti"*

*pubblici*” avente ad oggetto la realizzazione di un centro documentale della *“Linea Gotica”* attraverso il recupero di un complesso edilizio di proprietà comunale sito in Vergato (Bo), Via Fornaci snc;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 30.03.2017, la realizzazione del predetto centro documentale della *“Linea Gotica”* è stata inserita nel *“Programma triennale dei lavori pubblici 2017 – 2019”* di cui all’art. 21 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.20196 *“Codice dei contratti pubblici”*;
- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 94 del 28.07.2017, e successiva n. 118 del 08.09.2017, è stato affidato l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa alla realizzazione del predetto centro documentale della *“Linea Gotica”* all’*Associazione Temporanea di Professionisti*, di cui mandatario è lo *Studio di Architettura ed Ingegneria Associato* come generalizzato agli atti d’ufficio;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 05.04.2018 è stato approvato il *Progetto definitivo esecutivo* relativo ai lavori di realizzazione di un centro documentale della *“Linea Gotica”* attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato (Bo), Via Fornaci snc, per un importo complessivo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), articolato come di seguito riportato:

<b>A – OPERE</b>	
A.1 Importo lavori	euro 369.600,00
A.2 Oneri relativi alla sicurezza	euro 15.110,35
<b>TOTALE OPERE</b>	<b>euro 384.710,35</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1 Spese tecniche (prog. def. + ese. e coord sicur. progett.) comp. cassa prev.	euro 19.219,79
B.1.1 Spese tecniche (D.L., contab., C.R.E., coord sic. fase esec. ecc.) comp. cassa prev.	euro 28.805,08
B.1.2 Spese tecniche accatastamento comp. cassa prev.	euro 728,00
B.1.3 Spese tecniche per variante comp. cassa prev.	euro 0,00
B.2 Spese tecniche SCIA VV.FF. comp. certif. analitica strutture e cassa prev.	euro 8.840,00
B.3 Spese per bolli, pratiche sopr. VV.FF., diritti ANAC, pubblicità, diritti gara CUC	euro 2.500,00
B.4 Spese beni e servizi in economia ed imprevisti IVA al 22% comp.	euro 4.055,31
B.5 Spese per allacci ai pubblici servizi IVA comp.	euro 0,00
B.6 Somme ribasso d’asta IVA al 10% compr.	euro 0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>euro 64.148,18</b>
<b>C – ONERI</b>	
C.1 IVA 10 % sui lavori	euro 38.471,04
C.2 IVA 22% sulle spese tecniche	euro 12.670,43
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>euro 51.141,47</b>
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>euro 500.000,00</b>

- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 58 del 11.04.2018 è stato dato mandato alla *Centrale Unica di Committenza (CUC)* istituita presso l’*Unione Comuni Appennino Bolognese* di avviare il procedimento di scelta del contraente secondo le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.20196 *“Codice dei contratti pubblici”*;
- con Determinazione del Responsabile della *Centrale Unica di Committenza (CUC)* istituita presso l’*Unione Comuni Appennino Bolognese* n. 590 del 29.06.2018, al termine del procedimento di gara, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione di un centro documentale della *“Linea Gotica”* attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato (Bo), Via Fornaci snc, CUP: C29J17000000006, CIG: 756738105B, alla società *“OIKOS srl”* come generalizzata agli atti d’ufficio;
- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 133 del 13.07.2018 è stato perfezionato il rapporto negoziale con la società *“OIKOS srl”*, risultata aggiudicataria dei predetti lavori, approvando al tempo stesso lo schema di contratto d’appalto e disponendo il necessario impegno di spesa per la realizzazione dei predetti lavori sulla base del quadro economico risultante dall’aggiudicazione e di seguito riportato:

**A – OPERE**

A.1 Importo lavori	euro 280.234,42
A.2 Oneri relativi alla sicurezza	euro 15.110,35
<b>TOTALE OPERE</b>	<b>euro 295.344,77</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1 Spese tecniche (prog. def. + ese. e coord sicur. progett.) comp. cassa prev.	euro 19.219,79
B.1.1 Spese tecniche (D.L., contab., C.R.E., coord sic. fase esec. ecc.) comp. cassa prev.	euro 28.805,08
B.1.2 Spese tecniche accatastamento comp. cassa prev.	euro 728,00
B.1.3 Spese tecniche per variante comp. cassa prev.	euro 0,00
B.2 Spese tecniche SCIA VV.FF. comp. certif. analitica strutture e cassa prev.	euro 8.840,00
B.3 Spese per bolli, pratiche sopr. VV.FF., diritti ANAC, pubblicità, diritti gara CUC	euro 2.500,00
B.4 Spese beni e servizi in economia ed imprevisti IVA al 22% comp.	euro 4.055,31
B.5 Spese per allacci ai pubblici servizi IVA comp.	euro 0,00
B.6 Somme ribasso d'asta IVA al 10% compr.	euro 98.302,14
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>euro 162.450,32</b>
<b>C – ONERI</b>	
C.1 IVA 10 % sui lavori	euro 29.534,48
C.2 IVA 22% sulle spese tecniche	euro 12.670,43
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>euro 42.204,91</b>
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>euro 500.000,00</b>

- in data 02.08.2018, rep. n. 5245, è stato stipulato il contratto d'appalto tra il *Comune di Vergato*, rappresentato dal *P.E. Nicoletti Maurizio*, in qualità di Responsabile dell'Unità Operativa "*Lavori pubblici e Manutenzioni*", e la società "*OIKOS srl*", rappresentata dal *Sig. Amatucci Luca*, in qualità di Legale rappresentate;
- in data 30.08.2018, il *Direttore dei lavori opere strutturali* e il *Direttore dei lavori opere architettoniche*, rispettivamente *Ing. Cioni Mirko* e *Arch. Chiari Francesca*, hanno proceduto alla consegna dei predetti lavori ai sensi dell'art. 5 comma 8 del Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018 "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*";
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "*Lavori pubblici e Manutenzioni*" n. 59 del 22.03.2019 si è preso atto che il soggetto aggiudicatario dei predetti lavori, società "*OIKOS srl*", e la società "*VI.AM. Infrastrutture srl*", come generalizzata agli atti d'ufficio, con atto del *Dott. Giuliani Giovanni*, rep. n. 70.070 registrato il 14.03.2019, si sono fuse in un solo soggetto societario mediante incorporazione della prima società nella seconda;
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "*Lavori pubblici e Manutenzioni*" n. 88 del 10.04.2019 è stata concessa proroga del termine di esecuzione del predetto contratto;
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "*Lavori pubblici e Manutenzioni*" n. 126 del 22.05.2019:
  - è stata approvata la perizia suppletiva per variante in corso d'opera, pervenuta in data 13.05.2019 prot. n. 05086, e pertanto la modifica al contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) punto 1) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "*Codice dei contratti pubblici*", relativamente ai lavori di realizzazione di un centro documentale della "*Linea Gotica*", attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato (Bo), Via Fornaci snc, CUP: C29J170000000006, CIG: 756738105B;
  - è stata concessa ulteriore proroga del termine di esecuzione del predetto contratto;
- in data 17.06.2019 il *Direttore dei lavori opere strutturali*, *Ing. Cioni Mirko*, ha comunicato la fine dei lavori relativi alle opere strutturali avvenuta il 05.06.2019;
- in data 21.06.2019 il *Direttore dei lavori opere architettoniche*, *Arch. Chiari Francesca*, ha comunicato la fine dei lavori relativi alle opere architettoniche avvenuta nello stesso giorno;

**Considerato che** in data 07.10.2019 prot. n. 09978 il *Direttore dei lavori* ha inoltrato al Comune di Vergato gli atti di contabilità finale relativamente ai lavori di realizzazione di un centro documentale della

“Linea Gotica”, attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato (Bo), Via Fornaci snc, CUP: C29J17000000006, CIG: 756738105B, sottoscritti dall’appaltatore senza riserve, e costituiti dagli elaborati di seguito riportati:

- *Libretto delle misure;*
- *Registro di contabilità;*
- *Sommario del Registro di contabilità;*
- *Stato finale dei lavori;*
- *Relazione sul conto finale;*

**Visti** gli atti di contabilità intermedia relativamente ai lavori di realizzazione di un centro documentale della “Linea Gotica”, attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato (Bo), Via Fornaci snc, CUP: C29J17000000006, CIG: 756738105B, da cui risulta che è stata liquidata all’appaltatore la somma complessiva di euro 293.338,22 (duecentonovantatremilatrecentotrentotto/22) al netto degli oneri di legge e articolata negli stati di avanzamento lavori di seguito riportati:

- *Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 01, euro 70.097,09;*
- *Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 02, euro 70.825,84;*
- *Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 03, euro 70.056,24;*
- *Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 04, euro 82.359,05;*

**Rilevato che** in data 26.09.2019 prot. n. 09615 è stato pubblicato “Avviso ad opponendum” a seguito di cui non sono pervenute al Comune di Vergato richieste circa crediti vantati verso l’appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori di realizzazione di un centro documentale della “Linea Gotica”, attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato (Bo), Via Fornaci snc, CUP: C29J17000000006, CIG: 756738105B;

**Richiamato** l’art. 102 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” ai sensi di cui i contratti pubblici di lavori sono soggetti a collaudo per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori;

**Considerato che** in data 07.01.2020 prot. n. 00138 il *Direttore dei lavori* ha inoltrato al Comune di Vergato il *Certificato di regolare esecuzione* relativamente ai lavori di realizzazione di un centro documentale della “Linea Gotica”, attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato (Bo), Via Fornaci snc, CUP: C29J17000000006, CIG: 756738105B, sottoscritti dall’appaltatore con riserve, e da cui si rileva un credito verso l’appaltatore stesso pari a euro 11.370,37 (undicimilatrecentosettanta/37);

**Valutate** le controdeduzioni alle riserve dell’appaltatore inoltrate in data 14.02.2020 prot. n. 02004 dal *Direttore dei lavori* al Comune di Vergato mediante apposita relazione;

**Ritenuto pertanto:**

- di approvare gli atti di contabilità finale, inoltrati dal *Direttore dei lavori* al Comune di Vergato in data 07.10.2019 prot. n. 09978, relativamente ai lavori di realizzazione di un centro documentale della “Linea Gotica”, attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato (Bo), Via Fornaci snc, CUP: C29J17000000006, CIG: 756738105B, e costituiti dagli elaborati di seguito riportati:
  - *Libretto delle misure;*
  - *Registro di contabilità;*
  - *Sommario del Registro di contabilità;*
  - *Stato finale dei lavori;*

- *Relazione sul conto finale;*
- di fare proprie le controdeduzioni alle riserve, che pertanto risultano non accoglibili, formulate dall'appaltatore in sede di redazione del *Certificato di regolare esecuzione* inoltrate dal *Direttore dei lavori* al Comune di Vergato in data 14.02.2020 prot. n. 02004 relativamente ai lavori di realizzazione di un centro documentale della *"Linea Gotica"*, attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato (Bo), Via Fornaci snc, CUP: C29J17000000006, CIG: 756738105B;
- di approvare il *Certificato di regolare esecuzione*, inoltrato dal *Direttore dei lavori* al Comune di Vergato in data 07.01.2020 prot. n. 00138, relativamente ai lavori di realizzazione di un centro documentale della *"Linea Gotica"*, attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato (Bo), Via Fornaci snc, CUP: C29J17000000006, CIG: 756738105B;

**Visto:**

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *"Codice dei contratti pubblici"*;
- lo *"Statuto del Comune di Vergato"*;
- il *Regolamento di contabilità*;

**DETERMINA**

- 1. di approvare** gli atti di contabilità finale, inoltrati dal *Direttore dei lavori* al Comune di Vergato in data 07.10.2019 prot. n. 09978, relativamente ai lavori di realizzazione di un centro documentale della *"Linea Gotica"*, attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato (Bo), Via Fornaci snc, CUP: C29J17000000006, CIG: 756738105B, e costituiti dagli elaborati di seguito riportati:
  - *Libretto delle misure;*
  - *Registro di contabilità;*
  - *Sommario del Registro di contabilità;*
  - *Stato finale dei lavori;*
  - *Relazione sul conto finale;*
- 2. di fare proprie** le controdeduzioni alle riserve, che pertanto risultano non accoglibili, formulate dall'appaltatore in sede di redazione del *Certificato di regolare esecuzione* inoltrate dal *Direttore dei lavori* al Comune di Vergato in data 14.02.2020 prot. n. 02004 relativamente ai lavori di realizzazione di un centro documentale della *"Linea Gotica"*, attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato (Bo), Via Fornaci snc, CUP: C29J17000000006, CIG: 756738105B;
- 3. di approvare** il *Certificato di regolare esecuzione*, inoltrato dal *Direttore dei lavori* al Comune di Vergato in data 07.01.2020 prot. n. 00138, relativamente ai lavori di realizzazione di un centro documentale della *"Linea Gotica"*, attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato (Bo), Via Fornaci snc, CUP: C29J17000000006, CIG: 756738105B;
- 4. di dare atto che** il credito residuo maturato dalla società *"VI.AM. Infrastrutture srl"*, in qualità di appaltatore relativamente ai lavori di realizzazione di un centro documentale della *"Linea Gotica"*, attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato (Bo), Via Fornaci snc, CUP: C29J17000000006, CIG: 756738105B, è pari a euro 11.370,37 (undicimilatrecentosettanta/37) oltre oneri di legge;
- 5. di dare atto inoltre che:**
  - il suddetto *Certificato di regolare esecuzione* è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e che il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma II del Codice Civile;

- a seguito di approvazione del *Certificato di regolare esecuzione*, inoltrato dal *Direttore dei lavori* al Comune di Vergato in data 07.01.2020 prot. n. 00138:
- l'importo finale dei lavori di realizzazione di un centro documentale della "*Linea Gotica*", attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato (Bo), Via Fornaci snc, CUP: C29J17000000006, CIG: 756738105B, è pari a euro 304.708,59 (trecentoquattromilasettecentootto/59) oltre oneri di legge per un importo complessivo di euro 335.179,45 (trecentotrentacinquemilacentosettantanove/45);
- il quadro economico dei lavori di realizzazione di un centro documentale della "*Linea Gotica*" attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato (Bo), Via Fornaci snc, CUP: C29J17000000006, CIG: 756738105B, risulta pertanto determinato come di seguito riportato:

<b>A – OPERE</b>	
A.1 Importo lavori	euro 289.598,24
A.2 Oneri relativi alla sicurezza	euro 15.110,35
<b>TOTALE OPERE</b>	<b>euro 304.708,59</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1 Spese tecniche (prog. def. + ese. e coord secur. progett.) comp. cassa prev.	euro 19.219,79
B.1.1 Spese tecniche (D.L., contab., C.R.E., coord sic. fase exec. ecc.) comp. cassa prev.	euro 28.610,72
B.1.2 Spese tecniche accatastamento comp. cassa prev.	euro 0,00
B.1.3 Spese tecniche per variante comp. cassa prev.	euro 525,20
B.2 Spese tecniche SCIA VV.FF. comp. certif. analitica strutture e cassa prev.	euro 0,00
B.3 Spese per bolli, pratiche sopr. VV.FF., diritti ANAC, pubblicità, diritti gara CUC	euro 1.956,00
B.4 Spese beni e servizi in economia ed imprevisti IVA al 22% comp.	euro 1,02
B.5 Spese per allacci ai pubblici servizi IVA comp.	euro 4.691,69
B.6 Somme ribasso d'asta IVA al 10% compr.	euro 98.302,14
B.7 Economie da lavori IVA al 10% compr.	euro 875,73
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>euro 154.182,29</b>
<b>C – ONERI</b>	
C.1 IVA 10 % sui lavori	euro 30.470,86
C.2 IVA 22% sulle spese tecniche	euro 10.638,26
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>euro 41.109,12</b>
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>euro 500.000,00</b>

#### 6. di svincolare:

- la garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "*Codice dei contratti pubblici*" costituita da Polizza fideiussoria n. 1274625 dell'istituto "*Elba Assicurazioni spa*" e conservata agli atti d'ufficio al prot. n. 06299 del 22.06.2018;
- la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 103 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "*Codice dei contratti pubblici*" costituita da Polizza assicurativa n. 1274890 dell'istituto "*Elba Assicurazioni spa*" e conservata agli atti d'ufficio al prot. n. 06299 del 22.06.2018;

#### 7. di trasmettere la presente Determinazione a:

- l'Ing. Cioni Mirko e Arch. Chiari Francesca, in qualità di *Direttore dei lavori*;
- la società "*VI.AM. Infrastrutture srl*", in qualità di appaltatore;
- il Servizio finanziario comunale per gli adempimenti di competenza;

#### 8. di provvedere alle pubblicazioni inerenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

**9. di dare infine atto che:**

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'*Arch. Facciorusso Giovanni*;
- la presente Determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Vergato per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

**Il Responsabile dell'Unità Operativa**

*Arch. Facciorusso Giovanni*