



COMUNE DI VERGATO

Provincia di BOLOGNA

ORIGINALE

Area3 - Lavori Pubblici, Manutenzione

**Determinazione n. 78
del 19/05/2020**

**OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE
EXTRAURBANA N. 20 DENOMINATA "SANGUINEDA". CUP:
C27H19000330002. CIG: 8002136387. STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
N. 02. CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. APPROVAZIONE.**

FIRMATO

ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA
FACCIORUSSO GIOVANNI

OGGETTO:

INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA N. 20 DENOMINATA "SANGUINEDA". CUP: C27H19000330002. CIG: 8002136387. STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 02. CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- l'art. 151 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* che, per Province e Comuni, fissa al 31 Dicembre il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo e che lo stesso termine può essere differito con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 *"Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2019;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.02.2020 *"Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28.02.2020;
- la Legge n. 27 del 24.04.2020 di conversione del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29.04.2020, che all'art. 107 del citato decreto ha stabilito il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 Luglio 2020;
- l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e il punto n. 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* che disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamato:

- il Provvedimento Sindacale n. 01/2020 Area delle Posizioni Organizzative - Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10 e art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 comma 1, con scadenza 31.12.2020;
- il Provvedimento Sindacale n. 05.2020 del 31.01.2020, avente ad oggetto *"Servizio Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese tra i Comuni di Castel d'Aiano, Marzabotto Monzuno e Vergato. Provvedimenti"*;
- il Provvedimento Sindacale n. 07.2020 del 12.02.2020, avente ad oggetto *"Riaccertamento dei residui in capo all'U.O. Sanità e Servizi sociali. Provvedimenti"*;
- il Provvedimento Sindacale n. 09.2020 del 04.03.2020, avente ad oggetto *"Area delle Posizioni Organizzative – artt. 50 co. 10 t.u. e 109 co. 2 t.u. enti locali – conferimento incarichi art. 13 e ss CCNL Comparto Funzioni locali del 21.05.2018. Sostituzione Responsabile U.O. "Servizi Demografici ed Elettorale" e "Ufficio Relazioni con il Pubblico" e "Sanità" per collocamento a riposo precedente Responsabile."*;
- il Provvedimento Sindacale n. 10.2020 del 16.03.2020, avente ad oggetto: *"Area delle Posizioni Organizzative – artt. 50 co. 10 t.u. e 109 co. 2 t.u. enti locali – conferimento incarichi art. 13 e ss CCNL Comparto Funzioni locali del 21.05.2018. Sostituzione Responsabile delle U.O. "Acquisti e Patrimonio", "Economato" e "Biblioteca"*;

Richiamate inoltre:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 23.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e pertanto si è provveduto all’assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al perseguimento dell’attività ordinaria e delle finalità individuate nei nuovi strumenti di programmazione approvati (DUP e bilancio previsionale);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 11.07.2019 con la quale si integra il piano dettagliato degli obiettivi 2019;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020 con la quale sono stati assegnati in via provvisoria gli obiettivi e le risorse finanziarie per l’anno 2020;

Premesso che:

- con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna, n. 62 del 10.05.2019, in qualità di Commissario delegato, è stato approvato il *“Piano degli interventi immediati di messa in sicurezza o di ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di Settembre – Ottobre 2018. Annualità 2019”* che, tra le aree oggetto di intervento, individua inoltre il dissesto di natura idrogeologica verificatosi in Vergato (Bo), Località *Tirafango*;
- in ragione del predetto Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna, il Comune di Vergato, in qualità di soggetto attuatore, è risultato destinatario di un contributo di euro 100.000,00 (centomila/00) per la messa in sicurezza della Strada Comunale extraurbana n. 20 *“Sanguineda”*;
- con Determinazione del Responsabile f.f. dell’Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 149 del 16.07.2019 è stata individuata l’Ing. *Grandi Anna Lisa*, come generalizzata agli atti d’ufficio, quale professionista cui affidare l’incarico per la progettazione definitiva esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, assistenza al collaudo, certificato di regolare esecuzione e prestazioni connesse relative all’*Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata “Sanguineda”*. CUP: *C27H19000330002*;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 07.08.2019, è stato approvato il *“Progetto definitivo esecutivo”* avente ad oggetto l’*Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata “Sanguineda”*. CUP: *C27H19000330002*, redatto, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*, dall’Ing. *Grandi Anna Lisa*, in qualità di progettista incaricato;
- con Determinazione del Responsabile f.f. dell’Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 159 del 09.08.2019 è stato approvato il quadro economico e il cronoprogramma di spesa relativo ai lavori di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 07.08.2019;
- le operazioni relative alla procedura di affidamento mediante l’utilizzo del *Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)* con *Trattativa Diretta (TD) n. 1007209 del 07.08.2019* hanno aggiudicato all’operatore economico *“Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C. snc”*, come generalizzato agli atti d’ufficio, l’esecuzione dei lavori aventi ad oggetto l’*Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata “Sanguineda”*. CUP: *C27H19000330002*, per un importo di euro 57.000,00 (cinquantasettemila/00) oltre oneri per la sicurezza pari a euro 2.262,44 (duemiladuecentosessantadue/44) e IVA di legge e pertanto un importo complessivo di euro 65.188,68 (sessantacinquemilacentottantotto/68);
- a seguito del predetto affidamento il quadro economico relativo a l’*Intervento di ripristino della strada Comunale extraurbana n. 20 denominata “Sanguineda”* CUP: *C27H19000330002* è risultato determinato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO**A – LAVORI**

Importo lavori	euro 57.000,00
Oneri sicurezza	euro 2.262,44
TOTALE	euro 59.262,44

B – SOMME A DISPOSIZIONE

Spese per imprevisti	euro 26.570,39
Somme a disposizione derivanti da ribasso d’asta	euro 240,93

TOTALE	euro 26.811,32
---------------	-----------------------

C – SPESE GENERALI E TECNICHE

Spese tecniche per progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità lavori, collaudo, compreso Cassa Previdenza	euro 6.532,79
Contributo ANAC	euro 30,00

TOTALE	euro 6.562,79
---------------	----------------------

D – ONERI E CONTRIBUTI

I.V.A.10 % sui lavori	euro 5.926,24
I.V.A. 22% sulle spese tecniche	euro 1.437,21

TOTALE	euro 7.363,45
---------------	----------------------

TOTALE GENERALE (A + B + C + D)	euro 100.000,00
--	------------------------

- in data 22.08.2019 il Comune di Vergato e la società “*Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C. snc*”, hanno proceduto alla stipula del relativo Contratto d’appalto, rep. n. 05328.2019 del 22.08.2019, avente ad oggetto *l’Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata “Sanguineda”*. CUP: C27H19000330002;
- in data 09.09.2019 l’Ing. *Grandi Anna Lisa*, in qualità di Direttore dei lavori, come da apposito verbale, ha disposto alla predetta impresa aggiudicataria la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018 “*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione*”;
- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “*Lavori pubblici e Manutenzioni*” n. 177 del 19.08.2019, è stato affidato l’incarico professionale per il collaudo statico delle strutture relative ai “*all’Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata “Sanguineda”*”. CUP: C27H19000330002, all’Ing. *Tovoli Fabio*, come generalizzato agli atti d’ufficio, per un importo di euro 634,40 (seicentotrentaquattro/40) comprensivo di oneri di legge;
- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “*Lavori Pubblici e Manutenzioni*” n. 187 del 23.09.2019 è stata autorizzata la società “*Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C. snc*”, in qualità di appaltatrice dell’*Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata “Sanguineda”*. CUP: C27H19000330002, CIG: 8002136387, a subappaltare alla società “*Calzolari Perforazioni srl*”, come generalizzata agli atti d’ufficio, le opere ricomprese nella categoria “*OG3, strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari*”, ovvero l’esecuzione di micropali, compresa la posa dell’armatura e del calcestruzzo, per un importo di euro 26.000,00 (ventiseimila/00) per lavori oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 817,94 (ottocentodiciassette/94) e per un importo complessivo pari a euro 26.817,94 (ventiseimilaottocentodiciassette/94);
- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “*Lavori Pubblici e Manutenzioni*” n. 215 del 24.10.2019, è stata approvata, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “*Codice dei contratti pubblici*”, proroga del termine di esecuzione del contratto avente ad oggetto *l’Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata “Sanguineda”*. CUP: C27H19000330002. CIG: 8002136387;
- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “*Lavori pubblici e Manutenzioni*” n. 252 del 10.12.2019 è stata approvata la “*Perizia di variante in corso d’opera*”, pervenuta in data 02.12.2019 prot. n. 12081, e pertanto la modifica al contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “*Codice dei contratti pubblici*”, relativa ai lavori aventi ad oggetto *l’Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata “Sanguineda”*. CUP: C27H19000330002. CIG: 8002136387 per un importo pari a euro 23.601,56 (ventitremilaseicentouno/56), al netto di oneri di legge ed inclusi oneri per la sicurezza;
- a seguito dell’approvazione della predetta “*Perizia di variante*” il quadro economico relativo ai lavori aventi ad oggetto *l’Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata “Sanguineda”*. CUP: C27H19000330002. CIG: 8002136387, è risultato determinato come di seguito riportato:

A – OPERE IN APPALTO	
Importo lavori	euro 57.000,00
Importo lavori di variante	euro 23.601,56
Oneri relativi alla sicurezza	euro 2.262,44
TOTALE OPERE IN APPALTO	euro 82.864,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese per imprevisti	euro 508,92
Somme ribasso d'asta iva al 10% compresa	euro 340,68
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro 849,60
C – SPESE TECNICHE	
Spese tecniche per progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità lavori, collaudo, compreso Cassa Previdenza	euro 6.532,79
Contributo ANAC	euro 30,00
TOTALE SPESE TECNICHE	euro 6.562,79
D – ONERI E CONTRIBUTI	
I.V.A.10 % sui lavori	euro 8.286,40
I.V.A. 22% sulle spese tecniche	euro 1.437,21
TOTALE ONERI E CONTRIBUTI	euro 9.723,61
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C + D)	euro 100.000,00

- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori Pubblici e Manutenzioni" n. 27 del 20.02.2020, è stato approvato lo *Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 01* dei lavori aventi ad oggetto *l'intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata "Sanguineda"*. CUP: C27H19000330002. CIG: 8002136387, presentato dall'Ing. Grandi Anna Lisa, in qualità di Direttore dei lavori, in data 12.02.2020 prot. n. 01754, e quindi la relativa documentazione contabile:
 - *Stato di avanzamento lavori n. 1;*
 - *Libretto delle misure n. 1;*
 - *Registro di contabilità n. 1;*
 - *Sommario del registro di contabilità n. 1;*
 da cui si rileva che sono stati eseguiti lavori per un importo pari a euro 56.683,67 (cinquantaseimilaseicentottantatre/67) oltre IVA di legge per un importo complessivo pari a euro 62.352,04 (sessantaduemilatrecentocinquantadue/04);
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori Pubblici e Manutenzioni" n. 59 del 21.04.2020, è stato approvato lo *Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 02* dei lavori aventi ad oggetto *l'intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata "Sanguineda"*. CUP: C27H19000330002. CIG: 8002136387, presentato dall'Ing. Grandi Anna Lisa, in qualità di Direttore dei lavori, in data 17.03.2020 prot. n. 03540, e quindi la relativa documentazione contabile:
 - *Stato di avanzamento lavori n. 2;*
 - *Libretto delle misure n. 2;*
 - *Registro di contabilità n. 2;*
 - *Sommario del registro di contabilità n. 2;*
 da cui si rileva che sono stati eseguiti lavori per un importo pari a euro 25.766,01 (venticinquemilasettecentosessantasei/01) oltre IVA di Legge per un importo complessivo pari a euro 28.342,61 (ventottomilatrecentoquarantadue/61);
- in data 17.03.2020 prot. n. 03541 il Direttore dei lavori opere architettoniche, Ing. Grandi Anna Lisa, ha comunicato la fine dei lavori relativi alle opere architettoniche avvenuta il giorno 12.03.2020;
- in data 07.04.2020 prot. n. 04195 il Direttore dei lavori opere strutturali, Ing. Grandi Anna Lisa, ha comunicato la fine dei lavori relativi alle opere strutturali avvenuta il giorno 12.03.2020;
- in data 24.04.2020 prot. n. 04732 il Collaudatore delle opere strutturali, Ing. Tovoli Fabio, ha depositato il Certificato di collaudo delle opere strutturali;

Considerato che in data 10.04.2020 prot. n. 04321 il Direttore dei lavori, *Ing. Grandi Anna Lisa*, ha inoltrato al Comune di Vergato gli atti di contabilità finale relativamente ai lavori aventi ad oggetto *l'Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata "Sanguineda"*. CUP: C27H19000330002. CIG: 8002136387, sottoscritti dall'appaltatore senza riserve, e costituiti dagli elaborati di seguito riportati:

- *Conto finale;*
- *Relazione sul conto finale;*

da cui si rileva che resta da liquidare alla società *"Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C. snc"*, in qualità di appaltatrice, un importo pari a euro 414,32 (quattrocentoquattordici/32) oltre Iva di legge per un importo complessivo pari a euro 455.75 (quattrocentocinquantacinque/75);

Visti gli atti di contabilità intermedia relativamente ai lavori aventi ad oggetto *l'Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata "Sanguineda"*. CUP: C27H19000330002. CIG: 8002136387, da cui risulta che è stata liquidata all'appaltatore la somma complessiva di euro 82.449,68 (ottantaduemilaquattrocentoquarantanove/68) al netto degli oneri di legge e articolata negli stati di avanzamento lavori di seguito riportati:

- *Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 01*, euro 56.683,67 (cinquantaseimilaseicentottantatre/67);
- *Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 02*, euro 25.766,01 (venticinquemilasettecentosessantasei/01);

Rilevato che in data 27.04.2020 prot. n. 04771 è stato pubblicato *"Avviso ad opponendum"* a seguito di cui non sono pervenute al Comune di Vergato richieste circa crediti vantati verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori aventi ad oggetto *l'Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata "Sanguineda"*. CUP: C27H19000330002. CIG: 8002136387;

Richiamato l'art. 102 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *"Codice dei contratti pubblici"* ai sensi di cui i contratti pubblici di lavori sono soggetti a collaudo per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori;

Considerato che in data 27.04.2020 prot. n. 04766 il Direttore dei lavori, *Ing. Grandi Anna Lisa*, ha inoltrato al Comune di Vergato il *Certificato di regolare esecuzione* relativamente ai lavori aventi ad oggetto *l'Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata "Sanguineda"*. CUP: C27H19000330002. CIG: 8002136387;

Ritenuto pertanto:

- di approvare gli atti di contabilità finale, inoltrati dal Direttore dei lavori, *Ing. Grandi Anna Lisa*, al Comune di Vergato in data 10.04.2020 prot. n. 04321, relativamente ai lavori aventi ad oggetto *l'Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata "Sanguineda"*. CUP: C27H19000330002. CIG: 8002136387, e costituiti dagli elaborati di seguito riportati:
 - *Conto finale;*
 - *Relazione sul conto finale;*da cui si rileva che resta da liquidare alla società *"Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C. snc"*, in qualità di appaltatrice, un importo pari a euro 414,32 (quattrocentoquattordici/32) oltre Iva di legge per un importo complessivo pari a euro 455.75 (quattrocentocinquantacinque/75);
- di approvare il *Certificato di regolare esecuzione*, inoltrato dal Direttore dei lavori, *Ing. Grandi Anna Lisa*, al Comune di Vergato in data 27.04.2020 prot. n. 04766, relativamente ai lavori aventi ad oggetto *l'Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata "Sanguineda"*. CUP: C27H19000330002. CIG: 8002136387;

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*;
- lo *Statuto del Comune di Vergato*;
- il *Regolamento Comunale di Contabilità*;

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

- 1. di approvare** gli atti di contabilità finale, inoltrati dal Direttore dei lavori, *Ing. Grandi Anna Lisa*, al Comune di Vergato in data 10.04.2020 prot. n. 04321, relativamente ai lavori aventi ad oggetto *l'Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata “Sanguineda”*. CUP: C27H19000330002. CIG: 8002136387, e costituiti dagli elaborati di seguito riportati:
 - *Conto finale*;
 - *Relazione sul conto finale*;da cui si rileva che resta da liquidare alla società *“Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C. snc”*, in qualità di appaltatrice, un importo pari a euro 414,32 (quattrocentoquattordici/32) oltre Iva di legge per un importo complessivo pari a euro 455.75 (quattrocentocinquantacinque/75);
- 2. di approvare** il *Certificato di regolare esecuzione*, inoltrato dal Direttore dei lavori, *Ing. Grandi Anna Lisa*, al Comune di Vergato in data 27.04.2020 prot. n. 04766, relativamente ai lavori aventi ad oggetto *l'Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata “Sanguineda”*. CUP: C27H19000330002. CIG: 8002136387;
- 3. di svincolare:**
 - la garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”* costituita da Polizza fideiussoria n. 1501283 del 21.08.2019 dell'istituto *“Elba Assicurazioni spa”*;
 - la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 103 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”* costituita da Polizza assicurativa n. 1501049 del 20.08.2019 dell'istituto *“Elba Assicurazioni spa”*;
- 4. di trasmettere** la presente Determinazione a:
 - *l'Ing. Grandi Anna Lisa*, in qualità di Direttore dei lavori;
 - la società *“Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C. snc”*, in qualità di appaltatore;
 - il Servizio finanziario comunale per gli adempimenti di competenza;
- 5. di provvedere** alle pubblicazioni relative agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- 6. di dare infine atto che:**
 - il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è *l'Arch. Facciorusso Giovanni*;
 - la presente Determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Vergato per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*.

Il Responsabile dell'Unità Operativa

Arch. Facciorusso Giovanni