



COMUNE DI VERGATO

Provincia di BOLOGNA

ORIGINALE

Area3 - Lavori Pubblici, Manutenzione

**Determinazione n. 251
del 12/10/2020**

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VERGATO (BO). CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC. ATTI DI CONTABILITÀ FINALE. APPROVAZIONE.

FIRMATO

ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

FACCIORUSSO GIOVANNI

OGGETTO:

LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VERGATO (BO). CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC. ATTI DI CONTABILITÀ FINALE. APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29.10.2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione in via definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2020 - 2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 08.06.2020, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione dell'aggiornamento definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2020 - 2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 08.06.2020, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022;

Richiamato:

- il Provvedimento Sindacale n. 01/2020 Area delle Posizioni Organizzative - Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10 e art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 comma 1, con scadenza 31.12.2020;
- il Provvedimento Sindacale n. 05.2020 del 31.01.2020, avente ad oggetto "Servizio Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese tra i Comuni di Castel d'Aiano, Marzabotto Monzuno e Vergato. Provvedimenti";
- il Provvedimento Sindacale n. 07.2020 del 12.02.2020, avente ad oggetto "Riaccertamento dei residui in capo all'U.O. Sanità e Servizi sociali. Provvedimenti";
- il Provvedimento Sindacale n. 09.2020 del 04.03.2020, avente ad oggetto "Area delle Posizioni Organizzative – artt. 50 co. 10 t.u. e 109 co. 2 t.u. enti locali – conferimento incarichi art. 13 e ss CCNL Comparto Funzioni locali del 21.05.2018. Sostituzione Responsabile U.O. "Servizi Demografici ed Elettorale" e "Ufficio Relazioni con il Pubblico" e "Sanità" per collocamento a riposo precedente Responsabile.";
- il Provvedimento Sindacale n. 10.2020 del 16.03.2020, avente ad oggetto: "Area delle Posizioni Organizzative – artt. 50 co. 10 t.u. e 109 co. 2 t.u. enti locali – conferimento incarichi art. 13 e ss CCNL Comparto Funzioni locali del 21.05.2018. Sostituzione Responsabile delle U.O. "Acquisti e Patrimonio", "Economato" e "Biblioteca";
- il Provvedimento Sindacale n. 20.2020 del 27.08.2020, avente ad oggetto: "Area delle Posizioni Organizzative – artt. 50 co. 10 t.u. e 109 co. 2 t.u. enti locali – conferimento incarichi art. 13 e ss CCNL Comparto Funzioni locali del 21.05.2018. Sostituzione Responsabile delle U.O. "Istruzione";

Richiamata inoltre:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 15.06.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 28.08.2020 di approvazione della variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 29.09.2020, di approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020;

Premesso che:

- il Comune di Vergato:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 15.02.2018 ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto *“Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo)”*, CUP: C28J18000000006, per una spesa complessiva di euro 450.000,00 (quattrocentocinquanta/00);
- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 178 del 01.10.2018, successivamente modificata con Determinazione n. 247 del 12.12.2018, ha affidato all’Ing. *Piccini Sandro*, come generalizzato agli atti d’ufficio, l’incarico per il servizio di progettazione definitiva - esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, assistenza al collaudo, certificato di regolare esecuzione e prestazioni connesse, relativamente ai lavori in oggetto;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 25.10.2018 ha approvato il progetto definitivo esecutivo avente ad oggetto *“Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo)”*, CUP: C28J18000000006, per una spesa complessiva di euro 450.000,00 (quattrocentocinquanta/00) articolata come di seguito riportato:
 - A.1 *Importo lavori a base d’asta euro 356.975,98;*
 - A.2 *Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso euro 4.260,00;*
 - A.3 *Totale A.1 + A2 euro 361.235,98;*
 - B.1 *Spese tecniche compresa Cassa Previdenza e Iva al 22% euro 11.038,56;*
 - B.2 *Spese tecniche compresa Cassa Previd. E IVA al 22% euro 30.225,87;*
 - B.1.2 *Spese tecniche compresa Cassa Previdenza e IVA al 22% euro 7.498,73;*
 - B.2 *Spese tecniche per collaudo statico compr. Cassa Previdenza e IVA al 22% euro 1.903,20;*
 - C *Spese per bolli, diritti d’asta ANAC, pubblicità, diritti gara C.U.C. €. 1.867,00;*
 - D *IVA al 10% sui lavori (A.3) €.36.123,60;*
 - E *Somme a disposizione e imprevisti €. 107,06;*
 - *Totale complessivo euro 450.000,00;*
- la Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese:
 - con Determinazione n. 1058 del 13.11.2018, ha pubblicato l’avviso telematico di indagine di mercato relativo all’affidamento dei lavori in oggetto;
 - con Determinazione n. 1207 del 24.12.2018, ha approvato, a seguito della conclusione del procedimento di indagine di mercato, la lettera d’invito per l’espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, compreso il disciplinare di gara e relativi allegati;
 - con Determinazione n. 109 del 27.02.2019, ha approvato il verbale di gara e la proposta di aggiudicazione, con la relativa graduatoria, per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
- il Comune di Vergato:
 - con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 72 del 02.04.2019, ha preso atto delle risultanze delle operazioni condotte dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese approvando l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla società *“Lombardo Pasquale & Figli srl”*, come generalizzata agli atti d’ufficio, nonché lo schema di contratto d’appalto e disponendo il relativo impegno di spesa;
 - a seguito della predetta aggiudicazione il quadro economico relativo ai *“Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC”* è risultato determinato come di seguito riportato:

A – OPERE IN APPALTO

Importo lavori	euro 300.875,19
Oneri relativi alla sicurezza	euro 4.260,00
TOTALE OPERE IN APPALTO	euro 305.135,19

B – SOMME A DISPOSIZIONE

Somme a disposizione per spese d’asta, di pubblicità, diritti di gara CUC	euro 1.867,00
Spese per imprevisti	euro 132,99

Somme ribasso d'asta iva al 10% compresa	euro 61.684,94
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro 63.684,93

C – SPESE TECNICHE

Spese tecniche per progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed es D.L., contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione ecc. compreso Cassa Previdenza	euro 39.969,80
Spese tecniche per collaudo statico comp. Cassa Previdenza	euro 1.560,00
TOTALE SPESE TECNICHE	euro 41.529,80

D – ONERI E CONTRIBUTI

I.V.A. 10 % sui lavori	euro 30.513,52
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e contributi previdenziali	euro 9.136,56
TOTALE ONERI E CONTRIBUTI	euro 39.650,08

TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C + D)	euro 450.000,00
--	------------------------

- l'Ing. Piccini Sandro, in qualità di Direttore dei lavori, in data 15.04.2019, come da apposito verbale, ha disposto all'impresa aggiudicataria la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 5 comma 9 del Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- il Comune di Vergato:
 - in data 08.05.2019 ha proceduto, con la società "Lombardo Pasquale & Figli srl", alla stipula del Contratto d'appalto, rep. n. 5307 del 08.05.2019, relativo ai lavori in oggetto;
 - con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 110 del 07.05.2019, ha affidato l'esecuzione delle prove ecometriche relative ai lavori in oggetto all'operatore economico "4 Emme Service spa", come generalizzato agli atti d'ufficio, per un importo di euro 805,20 (ottocentocinque/20), comprensivo di oneri di legge, determinando modifica del quadro economico come di seguito riportato:

A – OPERE IN APPALTO

Importo lavori	euro 300.875,19
Oneri relativi alla sicurezza	euro 4.260,00
TOTALE OPERE IN APPALTO	euro 305.135,19

B – SOMME A DISPOSIZIONE

Somme a disposizione per spese d'asta, di pubblicità, diritti di gara CUC	euro 1.867,00
Spese per imprevisti	euro 132,99
Somme ribasso d'asta iva al 10% compresa	euro 60.879,74
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro 62.879,73

C – SPESE TECNICHE

Spese tecniche per progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed es D.L., contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione ecc. compreso Cassa Previdenza	euro 39.969,80
Spese tecniche per collaudo statico comp. Cassa Previdenza	euro 1.560,00
Prove ecometriche in corso d'opera	euro 660,00
TOTALE SPESE TECNICHE	euro 42.189,80

D – ONERI E CONTRIBUTI

I.V.A. 10 % sui lavori	euro 30.513,52
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e contributi previdenziali	euro 9.281,76
TOTALE ONERI E CONTRIBUTI	euro 39.795,28

TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C + D)	euro 450.000,00
--	------------------------

- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 112 del 09.05.2019, ha affidato l'incarico professionale per il collaudo statico delle strutture relative ai lavori in oggetto all'Arch. Bianconi Paride, come generalizzato agli atti d'ufficio, per un importo di euro 1.522,56 (millecinquecentoventidue/56) comprensivo di oneri di legge;

- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 113 del 09.05.2019, ha autorizzato la società “Lombardo Pasquale & Figli srl”, in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, a subappaltare alla società “S.G.M. Geologia e Ambiente srl”, come generalizzata agli atti d’ufficio, opere ricomprese nella categoria “OG1, Edifici civili e industriali”, per un importo pari a euro 18.202,00 (diciottomiladuecentodue/00), al netto di IVA al 10%, ed esclusi oneri per le sicurezza pari a euro 371,00 (trecentosettantuno/00);
- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 129 del 03.06.2019, ha autorizzato alla società “Lombardo Pasquale & Figli srl”, in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, l’erogazione dell’anticipazione del 20% del valore del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, ovvero al netto di IVA al 10%, (sessantunomilaventisette/02) al netto di IVA al 10%;
- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 150 del 16.07.2019, ha autorizzato la società “Lombardo Pasquale & Figli srl”, in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, a subappaltare alla società “LCS Impresa stradale srl”, come generalizzata agli atti d’ufficio, noli a caldo ricompresi nella categoria “OG1, Edifici civili e industriali”, per un importo pari a euro 9.600,00 (novemilaseicento/00), al netto di IVA al 10%, ed esclusi oneri per le sicurezza pari a euro 400,00 (quattrocento/00);
- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 176 del 09.08.2019, ha approvato lo *Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 01* dei lavori in oggetto presentato dall’*Ing. Piccini Sandro*, in qualità di Direttore dei lavori, in data 31.07.2019 prot. n. 07947, e quindi la relativa documentazione contabile di seguito riportata:
 - *Stato di avanzamento lavori n. 1;*
 - *Libretto delle misure n. 1;*
 - *Registro di contabilità n. 1;*
 da cui si rileva l’esecuzione di lavori per un importo pari a euro 151.479,15 (centocinquantunomilaquattrocentosettantanove/15) al netto di IVA al 10%;
- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 216 del 30.10.2019, ha approvato la “*Perizia di variante in corso d’opera*”, pervenuta in data 28.10.2019 prot. n. 10757, e pertanto la modifica al contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, relativa ai lavori in oggetto per un importo pari a euro 17.371,55 (diciassettemilatrecentosettantuno/55), al netto di oneri di legge, ed inclusi oneri per le sicurezza, rideterminando il quadro economico come di seguito riportato:

A – OPERE IN APPALTO

Importo lavori	euro 300.875,19
Importo lavori di variante	euro 8.776,39
Oneri relativi alla sicurezza	euro 3.647,60
TOTALE OPERE IN APPALTO	euro 313.299,18

B – SOMME A DISPOSIZIONE

Somme a disposizione per spese d’asta, di pubblicità, diritti di gara CUC	euro 1.867,00
Oneri discarica	euro 6.878,00
Spese per imprevisti	euro 132,99
Somme ribasso d’asta iva al 10% compresa	euro 43.508,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro 52386,18

C – SPESE TECNICHE

Spese tecniche per progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed i D.L., contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione ecc. compreso Cassa Previdenza	euro 39.969,80
Spese tecniche per collaudo statico comp. Cassa Previdenza	euro 1.560,00
Prove ecometriche in corso d’opera	euro 660,00
TOTALE SPESE TECNICHE	euro 42.189,80

D – ONERI E CONTRIBUTI

I.V.A. 10 % sui lavori	euro 31.329,92
------------------------	----------------

I.V.A. 22% su oneri discarica	euro 1.513,16
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e contributi previdenziali	euro 9.281,76
TOTALE ONERI E CONTRIBUTI	euro 42.124,84

TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C + D)	euro 450.000,00
--	------------------------

- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "*Lavori pubblici e Manutenzioni*" n. 221 del 04.11.2019, ha approvato lo *Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 02* dei lavori in oggetto presentato dall'Ing. Piccini Sandro, in qualità di Direttore dei lavori, in data 04.11.2019 prot. n. 10945, e quindi la relativa documentazione contabile di seguito riportata:
 - *Stato di avanzamento lavori n. 2;*
 - *Libretto delle misure n. 2;*
 - *Registro di contabilità n. 2;*
 da cui si rileva l'esecuzione di lavori per un importo pari a euro 249.890,76 (duecentoquarantanovemilaottocentonovanta/76) al netto di IVA al 10%;
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "*Lavori pubblici e Manutenzioni*" n. 28 del 25.02.2020, ha approvato lo *Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 03* dei lavori in oggetto presentato dall'Ing. Piccini Sandro, in qualità di Direttore dei lavori, in data 18.02.2020 prot. n. 02092, e quindi la relativa documentazione contabile di seguito riportata:
 - *Stato di avanzamento lavori n. 3;*
 - *Libretto delle misure n. 3;*
 - *Registro di contabilità n. 3;*
 da cui si rileva l'esecuzione di lavori per un importo pari a euro 306.151,40 (trecentoseimilacentocinquantuno/40) al netto di IVA al 10%;
- in data 09.06.2020, prot. n. 06441, l'Ing. Piccini Sandro, in qualità di Direttore dei lavori, ha comunicato la fine dei lavori in oggetto avvenuta il 06.06.2020;

Considerato che in data 30.06.2020 prot. n. 07239 l'Ing. Piccini Sandro, in qualità di Direttore dei lavori, ha inoltrato al Comune di Vergato gli atti di contabilità finale relativo ai "*Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo)*". CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC" sottoscritti dall'appaltatore senza riserve, successivamente integrata in data 24.09.2020 prot. n. 11462 e costituiti dagli elaborati di seguito riportati:

- *Conto finale;*
- *Libretto delle misure;*
- *Registro di contabilità;*
- *Sommario del Registro di contabilità;*
- *Relazione sul conto finale;*

Visti gli atti di contabilità intermedia relativamente ai "*Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo)*". CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC" da cui risulta che è stata liquidata all'appaltatore la somma complessiva di euro 304.620,64 (trecentoquattromilaseicentoventi/64) al netto degli oneri di legge e articolata negli stati di avanzamento lavori di seguito riportati:

- *Acconto 20%*, euro 61.027,02 (sessantunomilaventisette/02);
- *Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 01*, euro 130.379,41 (centotrentamilatrecentosettantanove/41);
- *Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 02*, euro 77.577,22 (settantasettemilacinquecentosettantasette/22);
- *Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 03*, euro 35.636,99 (trentacinquemilaseicentotrentasei/99);

Rilevato che in data 25.07.2020 prot. n. 08422 è stato pubblicato "*Avviso ad opponendum*" a seguito di cui non sono pervenute al Comune di Vergato richieste circa crediti vantati verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei "*Lavori di recupero funzionale,*

ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC”;

Visto il *Certificato di pagamento n. 04* predisposto dal *Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*, emesso in data 10.10.2020 prot. n. 12345, e sottoscritto dall'*Ing. Piccini Sandro*, in qualità di Direttore dei lavori, per un importo pari a euro 7.112,04 (settemilacentododici/04) al netto di IVA al 10%;

Verificata la regolarità degli adempimenti contributivi del predetto operatore economico mediante *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)* agli atti d'ufficio al prot. n. 08440.2020;

Ritenuto pertanto di:

- approvare gli atti di contabilità finale, inoltrati dall'*Ing. Piccini Sandro*, in qualità di Direttore dei lavori, al Comune di Vergato in data 30.06.2020 prot. n. 07239, relativamente ai *“Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC”* sottoscritti dall'appaltatore senza riserve, successivamente integrata in data 24.09.2020 prot. n. 11462 e costituiti dagli elaborati di seguito riportati:

- *Conto finale;*
- *Libretto delle misure;*
- *Registro di contabilità;*
- *Sommario del Registro di contabilità;*
- *Relazione sul conto finale;*

da cui si rileva l'esecuzione di lavori per un importo pari a euro 313.299,18 (trecentotredicimiladuecentonovantanove/18) al netto di IVA al 10%;

- di approvare il *Certificato di pagamento n. 04* predisposto dal *Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*, emesso in data 10.10.2020 prot. n. 12345, e sottoscritto dall'*Ing. Piccini Sandro*, in qualità di Direttore dei lavori, per un importo pari a euro 7.112,04 (settemilacentododici/04) al netto di IVA al 10%;

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*;
- lo *“Statuto”* del Comune di Vergato;

DETERMINA

- 1. di approvare** gli atti di contabilità finale, inoltrati dall'*Ing. Piccini Sandro*, in qualità di Direttore dei lavori, al Comune di Vergato in data 30.06.2020 prot. n. 07239, relativamente ai *“Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC”* sottoscritti dall'appaltatore senza riserve, successivamente integrata in data 24.09.2020 prot. n. 11462 e costituiti dagli elaborati di seguito riportati:

- *Conto finale;*
- *Libretto delle misure;*
- *Registro di contabilità;*
- *Sommario del Registro di contabilità;*
- *Relazione sul conto finale;*

da cui si rileva l'esecuzione di lavori per un importo pari a euro 313.299,18 (trecentotredicimiladuecentonovantanove/18) al netto di IVA al 10%;

- 2. di approvare** il *Certificato di pagamento n. 04* predisposto dal *Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*, emesso in data 10.10.2020 prot. n. 12345, e sottoscritto dall'*Ing. Piccini Sandro*, in qualità di

Direttore dei lavori, per un importo pari a euro 7.112,04 (settemilacentododici/04) al netto di IVA al 10%;

3. di trasmettere il presente provvedimento a:

- la società *“Lombardo Pasquale & Figli srl”*;
- il Direttore dei lavori, *Ing. Piccini Sandro*;
- l’Unità Operativa *“Ragioneria, Finanze e Personale”*;

4. di dare atto che:

- si provvederà a liquidare quanto dovuto alla società *“Lombardo Pasquale & Figli srl”* solo a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile in formato elettronico e secondo le modalità previste dalla vigente legislazione;
- per l’importo maturato e da liquidare dalla società *“Lombardo Pasquale & Figli srl”* il relativo impegno di spesa è stato già assunto con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 72 del 02.04.2019;
- la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio online del Comune di Vergato per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;

Il Responsabile dell’Unità Operativa

Arch. Facciorusso Giovanni