



COMUNE DI VERGATO

# COMUNE DI VERGATO

*Provincia di BOLOGNA*

**ORIGINALE**

**Area3 - Lavori Pubblici, Manutenzione**

**Determinazione n. 172  
del 20/08/2020**

**OGGETTO: INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 30.04.2019 "MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI". CUP: C27H19001250005. CIG: 80563652B7. CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE.**

---

FIRMATO

*ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

FACCIORUSSO GIOVANNI

**OGGETTO:**

**INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 30.04.2019 "MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI". CUP: C27H19001250005. CIG: 80563652B7. CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Vista**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29.10.2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione in via definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2020 - 2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 08.06.2020, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione dell'aggiornamento definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2020 - 2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 08.06.2020, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022;

**Richiamato:**

- il Provvedimento Sindacale n. 01/2020 Area delle Posizioni Organizzative - Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10 e art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 comma 1, con scadenza 31.12.2020;
- il Provvedimento Sindacale n. 05.2020 del 31.01.2020, avente ad oggetto "*Servizio Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese tra i Comuni di Castel d'Aiano, Marzabotto Monzuno e Vergato. Provvedimenti*";
- il Provvedimento Sindacale n. 07.2020 del 12.02.2020, avente ad oggetto "*Riaccertamento dei residui in capo all'U.O. Sanità e Servizi sociali. Provvedimenti*";
- il Provvedimento Sindacale n. 09.2020 del 04.03.2020, avente ad oggetto "*Area delle Posizioni Organizzative – artt. 50 co. 10 t.u. e 109 co. 2 t.u. enti locali – conferimento incarichi art. 13 e ss CCNL Comparto Funzioni locali del 21.05.2018. Sostituzione Responsabile U.O. "Servizi Demografici ed Elettorale" e "Ufficio Relazioni con il Pubblico" e "Sanità" per collocamento a riposo precedente Responsabile.*";
- il Provvedimento Sindacale n. 10.2020 del 16.03.2020, avente ad oggetto: "*Area delle Posizioni Organizzative – artt. 50 co. 10 t.u. e 109 co. 2 t.u. enti locali – conferimento incarichi art. 13 e ss CCNL Comparto Funzioni locali del 21.05.2018. Sostituzione Responsabile delle U.O. "Acquisti e Patrimonio", "Economato" e "Biblioteca*";

**Richiamata inoltre** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 15.06.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), con la quale, in attesa della definizione del nuovo Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020, si è provveduto all'assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al perseguimento dell'attività ordinaria e delle finalità individuate nei nuovi strumenti di programmazione approvati (DUP e bilancio previsionale);

**Premesso che:**

- il Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*", convertito nella Legge n. 58 del 28.06.2019, all'art. 30, ha previsto l'assegnazione ai Comuni di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

- in ragione del predetto Decreto Legge il Comune di Vergato è risultato destinatario di un contributo di euro 70.000,00 (settantamila/00);
- in considerazione dell'importanza degli interventi da realizzare, l'Amministrazione comunale ha inteso integrare l'importo assegnato con ulteriori risorse del bilancio comunale al fine di dare corso a un intervento di importo complessivo pari a euro 105.000,00 (centocinquemila/00);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 02.10.2019, è stato approvato il "Progetto definitivo esecutivo" avente ad oggetto l'Intervento per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi". CUP: C27H19001250005;
- il predetto "Progetto definitivo esecutivo" ha previsto una spesa complessiva di euro 105.000,00 (centocinquemila/00) articolata come di seguito riportata:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A – LAVORI</b>	
Importo lavori	euro 87.074,49
Oneri sicurezza	euro 1.306,12
<b>TOTALE</b>	<b>euro 88.380,61</b>
<b>B – LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA</b>	
Lavori e forniture	euro 6.166,76
<b>TOTALE</b>	<b>euro 6.166,76</b>
<b>C – SPESE GENERALI</b>	
Contributo ANAC	euro 30,00
<b>TOTALE</b>	<b>euro 30,00</b>
<b>D – SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Imprevisti (iva compresa)	euro 3.576,65
<b>TOTALE</b>	<b>euro 3.576,65</b>
<b>E – ONERI E CONTRIBUTI</b>	
I.V.A. sui lavori	euro 6.411,28
I.V.A. sui lavori e forniture in economia	euro 434,70
<b>TOTALE</b>	<b>euro 6.845,98</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C + D + E)</b>	<b>euro 105.000,00</b>

- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 196 del 03.10.2019 è stato approvato il quadro economico e il cronoprogramma relativo al predetto "Progetto definitivo esecutivo";
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 199 del 04.10.2019 il Geom. Leggio Salvatore, come generalizzato agli atti d'ufficio, è stato nominato Direttore dei lavori;
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 207 del 16.10.2019 è stata affidata l'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto l'Intervento per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi". CUP: C27H19001250005, CIG: 80563652B7, all'operatore economico denominato "Vergato Asfalti di Calzolari Paolo", come generalizzato agli atti d'ufficio, per un importo, al netto di IVA di legge, pari a euro 84.462,25 (ottantaquattromilaquattrocentosessantadue/25) oltre euro 1.306,12 (milletrecentosei/12) per oneri per la sicurezza;
- a seguito della predetta aggiudicazione il quadro economico del "Progetto definitivo esecutivo" è risultato determinato come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A – LAVORI</b>	
Importo lavori	euro 84.462,25
Oneri sicurezza	euro 1.306,12
<b>TOTALE</b>	<b>euro 85.768,37</b>
<b>B – LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA</b>	
Lavori e forniture	euro 6.166,76
<b>TOTALE</b>	<b>euro 6.166,76</b>
<b>C – SPESE GENERALI</b>	
Contributo ANAC	euro 30,00
<b>TOTALE</b>	<b>euro 30,00</b>
<b>D – SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Imprevisti (IVA compresa)	euro 3.576,65
Ribasso d'asta (IVA compresa)	euro 2.800,68
<b>TOTALE</b>	<b>euro 6.377,33</b>
<b>E – ONERI E CONTRIBUTI</b>	
IVA sui lavori	euro 6.222,84
IVA sui lavori e forniture in economia	euro 434,70
<b>TOTALE</b>	<b>euro 6.657,54</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C + D + E)</b>	<b>euro 105.000,00</b>

- in data 22.10.2019 il Comune di Vergato e la società “Vergato Asfalti di Calzolari Paolo” hanno proceduto alla stipula del relativo Contratto d'appalto, rep. n. 05340.2019 del 22.10.2019;
- in data 24.10.2019 il *Geom. Leggio Salvatore*, in qualità di Direttore dei lavori, come da apposito verbale, ha disposto alla predetta impresa aggiudicataria la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- in data 25.11.2019 il *Geom. Leggio Salvatore*, in qualità di Direttore dei lavori, come da apposito verbale, ha disposto alla predetta impresa aggiudicataria la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 50.2016 “Codice dei contratti pubblici” e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”. Gli stessi, come da apposito verbale, sono ripresi in data 09.06.2020;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 15.06.2020 è stata approvata la “Perizia di variante in corso d'opera” al “Progetto definitivo esecutivo” di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 02.10.2019 relativa ai lavori aventi ad oggetto l'Intervento per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. CUP: C27H19001250005;
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 97 del 17.06.2020 è stata approvata integrazione al quadro economico e al cronoprogramma relativa al predetto “Progetto definitivo esecutivo”;
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 168 del 11.08.2020 è stata approvata la modifica al Contratto d'appalto, rep. n. 05340.2019 del 22.10.2019, in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, relativo all'Intervento per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. CUP: C27H19001250005, CIG: 80563652B7;

- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "*Lavori pubblici e Manutenzioni*" n. 169 del 17.08.2020 è stata approvata integrazione all'impegno di spesa di cui alla Determinazione n. 168 del 11.08.2020;

**Considerato che** in data 13.08.2020 i lavori aventi ad oggetto *l'Intervento per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"*. CUP: C27H19001250005, CIG: 80563652B7, sono stati ultimati;

**Visti**, relativamente ai lavori aventi ad oggetto *l'Intervento per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"*. CUP: C27H19001250005, CIG: 80563652B7:

- gli atti di contabilità finale redatti dal *Geom. Leggio Salvatore*, in qualità di Direttore dei lavori, sottoscritti dall'Appaltatore senza riserve, da cui risulta che lo stesso ha maturato un credito, al netto di IVA di legge, pari a euro 87.639,97 (ottantasettemilaseicentotrentanove/97) oltre euro 1.306,12 (milletrecentosei/12) per oneri per la sicurezza;
- il *Certificato di pagamento* redatto in data 17.08.2020, prot. n. 09483, dall'*Arch. Facciorusso Giovanni*, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- il *Certificato di regolare esecuzione* redatto ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "*Codice dei contratti pubblici*" in data 17.08.2020, prot. n. 09482, dal *Geom. Leggio Salvatore*, in qualità di Direttore dei lavori;

**Verificata** la regolarità degli adempimenti contributivi dell'operatore economico denominato "*Vergato Asfalti di Calzolari Paolo*" mediante *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)* agli atti d'ufficio al prot. n. 08117.2020;

**Ritenuto pertanto** di approvare:

- gli atti di contabilità finale relativi ai lavori aventi ad oggetto *l'Intervento per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"*. CUP: C27H19001250005, CIG: 80563652B7, redatti dal *Geom. Leggio Salvatore*, in qualità di Direttore dei lavori, sottoscritti dall'Appaltatore senza riserve, e da cui risulta che lo stesso ha maturato un credito, al netto di IVA di legge, di euro 87.639,97 (ottantasettemilaseicentotrentanove/97) oltre euro 1.306,12 (milletrecentosei/12) per oneri per la sicurezza;
- il *Certificato di pagamento* redatto in data 17.08.2020, prot. n. 09483, dall'*Arch. Facciorusso Giovanni*, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- il *Certificato di regolare esecuzione* redatto ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "*Codice dei contratti pubblici*" in data 17.08.2020, prot. n. 09482, dal *Geom. Leggio Salvatore*, in qualità di Direttore dei lavori;

**Visto:**

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "*Codice dei contratti pubblici*";
- lo "*Statuto del Comune di Vergato*";
- il *Regolamento di contabilità*;

**DETERMINA**

1. **di approvare** gli atti di contabilità finale relativi ai lavori aventi ad oggetto *l'Intervento per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"*. CUP: C27H19001250005, CIG: 80563652B7, redatti dal Geom. Leggio Salvatore, in qualità di Direttore dei lavori, sottoscritti dall'Appaltatore senza riserve, e da cui risulta che lo stesso ha maturato un credito, al netto di IVA di legge, di euro 87.639,97 (ottantasettemilaseicentotrentanove/97) oltre euro 1.306,12 (milletrecentosei/12) per oneri per la sicurezza;
2. **di approvare inoltre** il *Certificato di pagamento* redatto in data 17.08.2020, prot. n. 09483, dall'Arch. Facciorusso Giovanni, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
3. **di approvare infine** il *Certificato di regolare esecuzione* redatto ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *"Codice dei contratti pubblici"* in data 17.08.2020, prot. n. 09482, dal Geom. Leggio Salvatore, in qualità di Direttore dei lavori;
4. **di rideterminare**, sulla base degli atti di contabilità finale, il quadro economico relativo all'*Intervento per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"*. CUP: C27H19001250005, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
<b>A – LAVORI</b>	
Importo lavori	euro 87.639,97
Oneri sicurezza	euro 1.306,12
<b>TOTALE</b>	<b>euro 88.946,09</b>
<b>B – LAVORI IN ECONOMIA</b>	
Lavori	euro 21.503,96
<b>TOTALE</b>	<b>euro 21.503,96</b>
<b>C – SPESE GENERALI</b>	
Contributo ANAC	euro 30,00
<b>TOTALE</b>	<b>euro 30,00</b>
<b>D – SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Imprevisti (IVA compresa)	euro 98,28
<b>TOTALE</b>	<b>euro 98,28</b>
<b>E – ONERI E CONTRIBUTI</b>	
IVA sui lavori	euro 7.889,27
IVA sui lavori in economia	euro 1.532,40
<b>TOTALE</b>	<b>euro 9.421,67</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C + D + E)</b>	<b>euro 120.000,00</b>

5. **di dare atto che** è possibile procedere alla liquidazione del credito maturato nei confronti dell'operatore economico denominato *"Vergato Asfalti di Calzolari Paolo"* nella misura sopra riportata sulla scorta di regolare fattura elettronica;
6. **di trasmettere** la presente Determinazione a:
  - la società *"Vergato Asfalti di Calzolari Paolo"*;
  - al competente Servizio finanziario comunale;

- 7. di dare infine atto che** la presente Determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Vergato per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*.

**Il Responsabile dell'Unità Operativa**  
*Arch. Facciorusso Giovanni*