

TABELLA AGGIORNAMENTO LAVORI LOTTI VARIANTE

| <i>Lotto</i> | <i>Lunghezza (Km)</i> | <i>Valore Intervento (*) €/mln</i> | <i>Avanzamento al 30.06.2009</i> | <i>Status</i> | <i>Fine lavori</i> |
|--|-----------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------|
| Casalecchio - Sasso Marconi (Lotto 0) | 4,1 | 79,8 | 75,0% | Lavori in corso | 2009 |
| Sasso Marconi - La Quercia (Lotti 1, 2, 3, 4) | 19,4 | 545,8 | 100,0% | Lavori ultimati | 2007 |
| La Quercia - Badia Nuova (Lotto 5A) | 7,6 | 254,9 | 34,6% | Lavori in corso | 2011 |
| La Quercia - Badia Nuova (Lotto 5B) | 2,4 | 161,8 | 55,5% | Lavori in corso | 2010 |
| La Quercia - Badia Nuova (Lotto 6-7) | 7,5 | 508,3 | 8,3% | Lavori in corso (1) | 2012 |
| Interscambio vecchio/nuovo tracciato (Lotto 8) | 3,0 | 97,7 | 2,6% | Conferenza di Servizi in corso | 2012 |
| Badia Nuova - Aglio Galleria di Base (Lotto 9-10-11) | 11,2 | 1.003,0 | 57,6% | Lavori in corso | 2012 |
| Badia Nuova - Aglio (Lotto 12 e Svincolo di Barberino) | 4,5 | 298,0 | 69,6% | Lavori in corso (2) | 2010 |
| Aglio - Barberino (Lotto 13) | 6,1 | 226,9 | 55,4% | Lavori in corso (1) | 2010 |
| Altre Opere sul Territorio (**) | | 332,5 | 42,7% | Lavori in corso | (3) |
| TOTALE | 65,8 | 3.508,8 | 53,2% | | |

(*) Stima accertata al 16.07.2009.

(**) Includono: Bretella di Firenzuola, Valorizzazione Ambientale, S.S. Val di Setta e S.S. Porrettana, Svincolo di Rioveggio, Adduttore Reno-Setta e Collettori fognari di Marzabotto, Prevam di 1[^] e 2[^] fase non antirumore.

(1) Ad esclusione degli impianti elettromeccanici della tratta che verranno affidati successivamente.

(2) In data 22.05.2007 è avvenuta l'apertura del nuovo Svincolo di Barberino.

(3) Relativamente ai Collettori fognari di Marzabotto, all'Adduttore Reno-Setta ed al Prevam di 1[^] fase i lavori sono ultimati.

Relativamente allo Svincolo di Rioveggio i lavori sono in corso e l'ultimazione dei lavori è prevista nel 2010.

L'ultimazione dei rimanenti lavori è funzione delle richieste del territorio.