



# COMUNE DI VERGATO

*Provincia di BOLOGNA*

*C O P I A*

**Area3 - Lavori Pubblici, Manutenzione**

**Determinazione n. 58  
del 21/04/2020**

**OGGETTO: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE EXTRAURBANA N. 07 "TABINA – PRUNAROLO" IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO CON LA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA N. 11 "LE LASTRE – VEDEGHETO". CUP: C27H19001000002, CIG: 7999693380. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE.**

---

FIRMATO

*ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

FACCIORUSSO GIOVANNI

**OGGETTO:**

**INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE EXTRAURBANA N. 07 "TABINA – PRUNAROLO" IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO CON LA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA N. 11 "LE LASTRE – VEDEGHETO". CUP: C27H19001000002, CIG: 7999693380. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto:**

- l'art. 151 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* che, per Province e Comuni, fissa al 31 Dicembre il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo e che lo stesso termine può essere differito con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 *"Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2019;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.02.2020 *"Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28.02.2020;
- Il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020, che all'art. 107, stabilisce il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 Maggio 2020;
- l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e il punto n. 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* che disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

**Richiamato:**

- il Provvedimento Sindacale n. 01/2020 Area delle Posizioni Organizzative - Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10 e art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 comma 1, con scadenza 31.12.2020;
- il Provvedimento Sindacale n. 05.2020 del 31.01.2020, avente ad oggetto *"Servizio Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese tra i Comuni di Castel d'Aiano, Marzabotto Monzuno e Vergato. Provvedimenti"*;
- il Provvedimento Sindacale n. 07.2020 del 12.02.2020, avente ad oggetto *"Riaccertamento dei residui in capo all'U.O. Sanità e Servizi sociali. Provvedimenti"*;
- il Provvedimento Sindacale n. 09.2020 del 04.03.2020, avente ad oggetto *"Area delle Posizioni Organizzative – artt. 50 comma 10 t.u. e 109 comma 2 t.u. enti locali – conferimento incarichi art. 13 e ss CCNL Comparto Funzioni locali del 21.05.2018. Sostituzione Responsabile U.O. "Servizi Demografici ed Elettorale" e "Ufficio Relazioni con il Pubblico" e "Sanità" per collocamento a riposo precedente Responsabile."*;
- il Provvedimento Sindacale n. 10.2020 del 16.03.2020, avente ad oggetto *"Area delle Posizioni Organizzative – artt. 50 comma 10 t.u. e 109 comma 2 t.u. enti locali – conferimento incarichi art. 13 e ss"*

CCNL Comparto Funzioni locali del 21.05.2018. Sostituzione Responsabile delle U.O. "Acquisti e Patrimonio", "Economato" e "Biblioteca";

**Richiamate inoltre:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 23.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e pertanto si è provveduto all'assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al perseguimento dell'attività ordinaria e delle finalità individuate nei nuovi strumenti di programmazione approvati (DUP e bilancio previsionale);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 11.07.2019 con la quale si integra il piano dettagliato degli obiettivi 2019;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020 con la quale sono stati assegnati in via provvisoria gli obiettivi e le risorse finanziarie per l'anno 2020;

**Dato atto che**, in attesa dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 e della definizione del nuovo Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020, trovano applicazione provvisoria, per ciascun centro di costo e limitatamente alla gestione ordinaria, le assegnazioni e dotazioni finanziarie disposte nel corso dell'esercizio precedente, in funzione degli obiettivi programmatici previsti per l'anno corrente;

**Premesso che:**

- il territorio comunale, caratterizzato da un'ampia estensione oltre che un'articolata orografia, è strutturato su importati agglomerati urbani: il capoluogo di *Vergato*, le Frazioni di *Cereglia*, *Tolè* e *Riola*, e una serie di insediamenti sparsi di origine rurale ad oggi ancora in gran parte abitati. Tra questi quello sito a nord del capoluogo, in Località *Prunarolo*;
- i predetti insediamenti sono dotati sia di una serie di strade, di proprietà comunale, che garantiscono gli spostamenti all'interno degli stessi, sia di una serie di assi viari che garantiscono il collegamento con il capoluogo e tra le frazioni e gli insediamenti. Tra questi la Strada Comunale extraurbana n. 07 denominata "*Tabina - Prunarolo*" rappresenta l'unico collegamento viario della predetta località con il capoluogo per il tramite della Strada Statale n. 64 "*Porrettana*". Diversamente il collegamento con il capoluogo potrebbe avvenire esclusivamente attraverso la Frazione di Tolè con un notevole aumento dei tempi di spostamento;
- nella prima parte dell'Anno 2019 la predetta Strada Comunale extraurbana, posta ad una quota di circa 270,00 m s.l.m., è stata interessata da un dissesto idrogeologico dovuto al distacco di materiale lapideo dalla parete rocciosa in sinistra idraulica del *Rio Buda* riversatasi sulla carreggiata;
- rispetto a tale situazione, il Comune di Vergato ha sin dall'inizio cercato di attivare i necessari interventi di consolidamento con il supporto della Regione Emilia Romagna, in particolare dell'*Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile, Servizio Area Reno e Po del Volano*;
- con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna, n. 88 del 13.06.2019, in qualità di Commissario delegato, è stato approvato il "*Eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei territori delle province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia, nel mese di febbraio 2019 (OCDPC n. 590/2019). Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile - Primo stralcio*" che, tra le aree oggetto di intervento, ha individuato inoltre il dissesto di natura idrogeologica verificatosi in Vergato (Bo), Località Prunarolo;
- in ragione del predetto Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna, il Comune di Vergato, in qualità di soggetto attuatore, è risultato destinatario di un contributo di euro 80.000,00 (ottantamila/00) per il consolidamento del tratto di Strada Comunale Extraurbana n. 07 "*Tabina - Prunarolo*" in prossimità del bivio con la strada Comunale Extraurbana n. 11 "*Le Lastre - Vedegheto*",
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 07.08.2019, è stato approvato il "*Progetto definitivo esecutivo*" avente ad oggetto l'*Intervento di consolidamento del tratto di Strada Comunale Extraurbana n. 07 "Tabina - Prunarolo" in prossimità del bivio con la strada Comunale Extraurbana n. 11 "Le Lastre - Vedegheto". C27H19001000002*, redatto, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "*Codice dei contratti pubblici*", dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dal *Dott. Geol. Monti Luca (mandatario)* e dal *Geom. Minutiello Maurizio (mandante)*, in qualità di

progettista incaricato con Determinazione del Responsabile f.f. dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 153 del 18.07.2019;

- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 158 del 09.08.2019 è stato approvato il quadro economico e il cronoprogramma di spesa relativo ai lavori di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 07.08.2019;
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori Pubblici e Manutenzioni" n. 162 del 09.08.2019 è stata aggiudicata all'operatore economico "Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C. snc", come generalizzato agli atti d'ufficio, l'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto *l'Intervento di consolidamento del tratto di Strada Comunale Extraurbana n. 07 "Tabina – Prunarolo" in prossimità del bivio con la strada Comunale Extraurbana n. 11 "Le Lastre – Vedegheto". CUP: C27H19001000002, CIG: 7999693380;*
- in data 21.08.2019 il Comune di Vergato e la società "Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C. snc", hanno proceduto alla stipula del relativo Contratto d'appalto, rep. n. 05327.2019 del 21.08.2019, avente ad oggetto *l'Intervento di consolidamento del tratto di Strada Comunale Extraurbana n. 07 "Tabina – Prunarolo" in prossimità del bivio con la strada Comunale Extraurbana n. 11 "Le Lastre – Vedegheto". CUP: C27H19001000002, CIG: 7999693380;*
- a seguito del predetto affidamento il quadro economico relativo a *l'Intervento di consolidamento del tratto di Strada Comunale Extraurbana n. 07 "Tabina – Prunarolo" in prossimità del bivio con la strada Comunale Extraurbana n. 11 "Le Lastre – Vedegheto". CUP: C27H19001000002, CIG: 7999693380* risulta determinato come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A – LAVORI</b>	
Importo lavori	euro 56.000,00
Oneri sicurezza	euro 2.668,91
<b>TOTALE</b>	<b>euro 58.668,91</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Spese per imprevisti	euro 8.030,37
Somme a disposizione derivanti da ribasso d'asta I.V.A. compresa	euro 863,83
<b>TOTALE</b>	<b>euro 8.894,20</b>
<b>C – SPESE GENERALI E TECNICHE</b>	
Spese tecniche per progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità lavori, compreso Cassa Previdenza	euro 5.360,65
Contributo ANAC	euro 30,00
<b>TOTALE</b>	<b>euro 5.390,65</b>
<b>D – ONERI E CONTRIBUTI</b>	
I.V.A.10 % sui lavori	euro 5.866,89
I.V.A. 22% sulle spese tecniche	euro 1.179,35
<b>TOTALE</b>	<b>euro 7.046,24</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C + D)</b>	<b>euro 80.000,00</b>

- il *Dott. Geol. Monti Luca*, in qualità di *Direttore dei lavori*, in data 05.09.2019, come da apposito verbale, ha disposto alla predetta impresa aggiudicataria la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 211 del 21.10.2019, è stato autorizzato l'operatore economico "Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C. snc" a subappaltare alla società "MG Disgaggi sas di Mattia Mara & C.", come generalizzata agli atti d'ufficio, le opere ricomprese nella categoria "OG3, strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari", ovvero per l'esecuzioni di diradamento della vegetazione spontanea, disgaggio di rocce in precario stato di stabilità e rafforzamento della parete rocciosa tramite la posa di reti metalliche, per un importo di euro 15.000,00

(quindicimila/00) per lavori, oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 702,50 (settecentodieci/50) e per un importo complessivo pari a euro 15.702,50 (quindicimilasettecentodieci/50);

**Considerato che** nel corso dell'esecuzione dei lavori di consolidamento del tratto di Strada Comunale Extraurbana n. 07 "Tabina – Prunarolo" in prossimità del bivio con la strada Comunale Extraurbana n. 11 "Le Lastre – Vedegheto", a seguito delle operazioni di diradamento della vegetazione spontanea e disgaggio delle parti pericolanti di parete rocciosa, è emersa la necessità di apportare variazioni alle opere previste e pertanto modifica al contratto d'appalto stipulato, al fine di garantire un maggior livello di sicurezza della predetta infrastruttura viaria;

**Dato atto che:**

- il Dott. Geol. Monti Luca, in qualità di *Progettista e Direttore dei lavori*, ha redatto una "Perizia di variante" relativamente all'Intervento di consolidamento del tratto di Strada Comunale Extraurbana n. 07 "Tabina – Prunarolo" in prossimità del bivio con la strada Comunale Extraurbana n. 11 "Le Lastre – Vedegheto". CUP: C27H19001000002, CIG: 7999693380, pervenuta in data 13.01.2020 prot. n. 00410, volta a dare attuazione alle predette variazioni alle opere previste e pertanto modifica al contratto, costituita dagli elaborati di seguito riportati:
  - Relazione tecnica;
  - Schema atto di sottomissione;
  - Elenco prezzi;
  - Quadro economico;
  - Elaborato grafico;
- il quadro economico aggiornato della "Perizia di variante", pervenuta in data 07.01.2019 prot. n. 00130, relativa all'Intervento di consolidamento del tratto di Strada Comunale Extraurbana n. 07 "Tabina – Prunarolo" in prossimità del bivio con la strada Comunale Extraurbana n. 11 "Le Lastre – Vedegheto". CUP: C27H19001000002, CIG: 7999693380, risulta definito come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A – LAVORI</b>	
Importo lavori	euro 56.785,30
Importo lavori di variante	euro 7.103,96
Oneri sicurezza	euro 2.668,91
<b>TOTALE</b>	<b>euro 66.558,17</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Spese per imprevisti	euro 216,01
<b>TOTALE</b>	<b>euro 216,01</b>
<b>C – SPESE GENERALI E TECNICHE</b>	
Spese tecniche per progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità lavori, compreso Cassa Previdenza	euro 5.360,65
Contributo ANAC	euro 30,00
<b>TOTALE</b>	<b>euro 5.390,65</b>
<b>D – ONERI E CONTRIBUTI</b>	
I.V.A.10 % sui lavori	euro 6.655,82
I.V.A. 22% sulle spese tecniche	euro 1.179,35
<b>TOTALE</b>	<b>euro 7.835,17</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C + D)</b>	<b>euro 80.000,00</b>

**Rilevato che** le predette variazioni in corso d'opera rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo esecutivo approvato, comportano un'ulteriore spesa pari a euro 7.103,96 (settemilacentotredici/96) al netto degli oneri di legge e pertanto pari al 12,68564285714286% dell'importo di contratto stipulato;

**Atteso che la** "Perizia di variante" all'Intervento di consolidamento del tratto di Strada Comunale Extraurbana n. 07 "Tabina – Prunarolo" in prossimità del bivio con la strada Comunale Extraurbana n. 11

*“Le Lastre – Vedegheto”*. CUP: C27H19001000002, CIG: 7999693380, trova adeguata copertura nel quadro economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione;

**Dato atto che**, ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*:

- le circostanze che hanno determinato le variazioni proposte:
  - non derivano da errori od omissioni del progetto definitivo esecutivo approvato;
  - derivano anche da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice;
- le variazioni proposte non mutano la natura complessiva del contratto e le categorie di lavoro rimangono pertanto quelle previste dal progetto definitivo esecutivo approvato nonché dagli atti di gara approvati;
- il valore delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*:
  - è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Decreto Legislativo stesso;
  - è inferiore al 15% del valore iniziale del Contratto d’appalto, rep. n. 05327 del 21.08.2019;

**Dato atto inoltre che**, ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*, i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;
- comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

**Visto** l’Atto di sottomissione sottoscritto in data 13.01.2019, rep. n. 5358, dall’operatore economico *“Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C. snc”*, dal *Dott. Geol. Monti Luca*, in qualità di *Progettista e Direttore dei lavori*, e dall’*Arch. Facciorusso Giovanni*, in qualità di *Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*;

**Atteso che** l’importo necessario alle predette variazioni in corso d’opera rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo esecutivo approvato trova adeguata copertura al cap. n. 971/0 *“Acquisto beni immobili”* del Bilancio di previsione relativamente l’esercizio finanziario Anno 2020, a valere sulla prenotazione di spesa di cui alla Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 158 del 09.08.2019;

**Rilevato che** per l’esecuzione delle variazioni proposte è confermato il codice CIG assegnato **7999693380**;

**Verificata** la regolarità degli adempimenti contributivi del predetto operatore economico mediante *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)* agli atti d’ufficio al prot. n. 11885.2019;

**Ritenuto pertanto:**

- di approvare la *“Perizia di variante”*, pervenuta in data 13.01.2019 prot. n. 00410, e pertanto la modifica al contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*, relativa all’*Intervento di consolidamento del tratto di Strada Comunale Extraurbana n. 07 “Tabina – Prunarolo” in prossimità del bivio con la strada Comunale Extraurbana n. 11 “Le Lastre – Vedegheto”*. CUP: C27H19001000002, CIG: 7999693380, per un importo di euro 7.706.29 (settemilasettecentosei/29) comprensivo di oneri di legge e al netto del ribasso d’asta;
- di modificare in aumento l’impegno di spesa di cui alla Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 162 del 09.08.2019 nella misura di euro 7.706.29 (settemilasettecentosei/29) al cap. n. 971/0 *“Acquisto beni immobili”* del Bilancio di previsione

relativamente l'esercizio finanziario Anno 2020 a valere sulla prenotazione di spesa di cui alla Determinazione del Responsabile f.f. dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 158 del 09.08.2019;

**Visto:**

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici";
- lo Statuto del Comune di Vergato;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato:

**DETERMINA**

1. **di approvare** la "Perizia di variante", pervenuta in data 13.01.2019 prot. n. 00410, e pertanto la modifica al contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici", relativa all'Intervento di consolidamento del tratto di Strada Comunale Extraurbana n. 07 "Tabina – Prunarolo" in prossimità del bivio con la strada Comunale Extraurbana n. 11 "Le Lastre – Vedegheto". CUP: C27H19001000002, CIG: 7999693380, per un importo di euro 7.706.29 (settemilasettecentosei/29) comprensivo di oneri di legge e al netto del ribasso d'asta;
2. **di approvare** il quadro economico aggiornato e risultante dall'approvazione della "Perizia di variante", pervenuta in data 13.01.2019 prot. n. 00410, al netto del ribasso d'asta, relativo all'Intervento di consolidamento del tratto di Strada Comunale Extraurbana n. 07 "Tabina – Prunarolo" in prossimità del bivio con la strada Comunale Extraurbana n. 11 "Le Lastre – Vedegheto". CUP: C27H19001000002, CIG: 7999693380, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE	
<b>A – LAVORI</b>	
Importo lavori	euro 56.000,00
Importo lavori di variante	euro 7.005,72
Oneri sicurezza	euro 2.668,91
<b>TOTALE</b>	<b>euro 65.674,63</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Spese per imprevisti	euro 216,01
Somme a disposizione derivanti da ribasso d'asta lavori I.V.A. compresa	euro 863,83
Somme a disposizione derivanti da ribasso d'asta lavori di variante I.V.A. compresa	euro 108,06
<b>TOTALE</b>	<b>euro 1.187,90</b>
<b>C – SPESE GENERALI E TECNICHE</b>	
Spese tecniche per progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità lavori, compreso Cassa Previdenza	euro 5.360,65
Contributo ANAC	euro 30,00
<b>TOTALE</b>	<b>euro 5.390,65</b>
<b>D – ONERI E CONTRIBUTI</b>	
I.V.A.10 % sui lavori	euro 6.567,47
I.V.A. 22% sulle spese tecniche	euro 1.179,35
<b>TOTALE</b>	<b>euro 7.746,82</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C + D)</b>	<b>euro 80.000,00</b>

3. **di modificare** in aumento l'impegno di spesa di cui alla Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 162 del 09.08.2019 nella misura di euro 7.706.29 (settemilasettecentosei/29) al cap. n. 971/0 "Acquisto beni immobili" del Bilancio di previsione relativamente l'esercizio finanziario Anno 2020 a valere sulla prenotazione di spesa di cui alla

Determinazione del Responsabile f.f. dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 158 del 09.08.2019;

**4. di trasmettere** il presente provvedimento a:

- l'operatore economico "Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C. snc";
- il Direttore dei lavori, *Dott. Geol. Monti Luca*;
- l'Unità Operativa "Ragioneria, Finanze e Personale";

**5. di dare atto che:**

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è *l'Arch. Facciorusso Giovanni*;
- per l'esecuzione delle variazioni approvate è confermato il codice CIG assegnato **7999693380**;
- a seguito dell'approvazione della presente determinazione si darà corso agli adempimenti di pubblicazione e trasmissione di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici";
- la predetta somma impegnata è corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con esigibilità nell'Anno 2020;
- la presente Determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Vergato per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**Il Responsabile dell'Unità Operativa**  
*Arch. Facciorusso Giovanni*