



# COMUNE DI VERGATO

*Provincia di BOLOGNA*

**ORIGINALE**

**Area3 - Lavori Pubblici, Manutenzione**

**Determinazione n. 256  
del 16/10/2020**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 29 DELLA LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019. CUP: C27H20000510005. CIG: 8409268B79. MODIFICA AL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI". APPROVAZIONE.**

---

FIRMATO

*ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

FACCIORUSSO GIOVANNI

**OGGETTO:**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 29 DELLA LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019. CUP: C27H20000510005. CIG: 8409268B79. MODIFICA AL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI". APPROVAZIONE.**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Vista**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29.10.2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione in via definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2020 - 2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 08.06.2020, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione dell'aggiornamento definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2020 - 2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 08.06.2020, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022;

**Richiamato:**

- il Provvedimento Sindacale n. 01/2020 Area delle Posizioni Organizzative - Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10 e art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 comma 1, con scadenza 31.12.2020;
- il Provvedimento Sindacale n. 05.2020 del 31.01.2020, avente ad oggetto "*Servizio Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese tra i Comuni di Castel d'Aiano, Marzabotto Monzuno e Vergato. Provvedimenti*";
- il Provvedimento Sindacale n. 07.2020 del 12.02.2020, avente ad oggetto "*Riaccertamento dei residui in capo all'U.O. Sanità e Servizi sociali. Provvedimenti*";
- il Provvedimento Sindacale n. 09.2020 del 04.03.2020, avente ad oggetto "*Area delle Posizioni Organizzative – artt. 50 co. 10 t.u. e 109 co. 2 t.u. enti locali – conferimento incarichi art. 13 e ss CCNL Comparto Funzioni locali del 21.05.2018. Sostituzione Responsabile U.O. "Servizi Demografici ed Elettorale" e "Ufficio Relazioni con il Pubblico" e "Sanità" per collocamento a riposo precedente Responsabile.*";
- il Provvedimento Sindacale n. 10.2020 del 16.03.2020, avente ad oggetto: "*Area delle Posizioni Organizzative – artt. 50 co. 10 t.u. e 109 co. 2 t.u. enti locali – conferimento incarichi art. 13 e ss CCNL Comparto Funzioni locali del 21.05.2018. Sostituzione Responsabile delle U.O. "Acquisti e Patrimonio", "Economato" e "Biblioteca"*";
- il Provvedimento Sindacale n. 20.2020 del 27.08.2020, avente ad oggetto: "*Area delle Posizioni Organizzative – artt. 50 co. 10 t.u. e 109 co. 2 t.u. enti locali – conferimento incarichi art. 13 e ss CCNL Comparto Funzioni locali del 21.05.2018. Sostituzione Responsabile delle U.O. "Istruzione"*";

**Richiamata inoltre:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 15.06.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 28.08.2020 di approvazione della variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 29.09.2020 di approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 08.10.2020 di approvazione della rettifica al Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020;

**Premesso che:**

- il territorio comunale, caratterizzato da un’ampia estensione oltre che un’articolata orografia, è strutturato su importati agglomerati urbani: il capoluogo di *Vergato*, le Frazioni di *Cereglia*, *Tolè* e *Riola*, e una serie di insediamenti sparsi ad oggi ancora in gran parte abitati;
- i predetti insediamenti sono dotati di una rete di strade di proprietà comunale che garantisce sia gli spostamenti all’interno degli stessi agglomerati, sia il collegamento con il capoluogo e tra le frazioni e gli insediamenti;
- la predetta rete di strade di proprietà comunale, oltre a consentire gli spostamenti automobilistici, a causa della conformazione dell’assetto urbano, garantisce anche gli spostamenti ciclabili e pedonali;
- durante la stagione invernale ed estiva degli ultimi anni, a causa anche di eventi meteorologici eccezionali quali nevicate, gelate, rovesci a carattere temporalesco, il territorio comunale, che per sua natura e conformazione presenta già elementi di criticità, ha subito una serie di danneggiamenti e deterioramenti, anche di tipo idrogeologico, che hanno investito principalmente la rete viaria di proprietà comunale. La stessa risulta interessata pertanto da numerose situazioni di cedimento dei piani stradali e disgregazione delle relative pavimentazioni, dovute inoltre alla loro usura oltre che all’esecuzione di interventi di manutenzione non correttamente effettuati negli anni dai gestori delle reti pubbliche;
- la situazione della rete viaria può essere inoltre fonte di pericolo per l’incolumità delle persone e dei mezzi che transitano su di esse;
- alla luce di quanto innanzi detto, l’*Amministrazione Comunale* ha inteso procedere all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria volti alla messa in sicurezza di alcune strade comunali, nell’abitato di Riola, al fine di migliorarne le condizioni di sicurezza e fruibilità;
- l’art. 1 comma 29 della Legge n. 160 del 27.12.2019 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” ha previsto l’assegnazione ai Comuni di contributi per interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche;
- in ragione della predetta Legge, con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno del 30.01.2020, il Comune di Vergato è risultato destinatario per l’Anno 2020 di un contributo di euro 70.000,00 (settantamila/00);
- l’intervento che l’*Amministrazione comunale* ha inteso realizzare, integrando il predetto contributo con fondi del Bilancio comunale, ovvero la messa in sicurezza delle strade di proprietà comunale, rientra tra quelli previsti dalla predetta norma;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 28.07.2020, è stato approvato il “*Progetto definitivo esecutivo*” avente ad oggetto “*Lavori di manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza delle strade di proprietà comunale ai sensi dell’art. 1 comma 29 della Legge n. 160 del 27.12.2019. CUP: C27H20000510005*”, redatto, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “*Codice dei contratti pubblici*”, dal *Geom. Minutiello Maurizio*, in qualità di progettista incaricato con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “*Lavori pubblici e Manutenzioni*” n. 123 del 14.07.2020, per un importo complessivo di euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) articolato nel quadro economico come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A – LAVORI</b>	
Importo lavori	euro 67.713,48
Oneri sicurezza	euro 1.383,50
<b>TOTALE</b>	<b>euro 69.096,98</b>
<b>B – LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA</b>	
Importo lavori in economia	euro 1.280,00
<b>TOTALE</b>	<b>euro 1.280,00</b>
<b>C – SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Spese per imprevisti (IVA compresa)	euro 1.521,72
<b>TOTALE</b>	<b>euro 1.521,72</b>

<b>D – SPESE GENERALI E TECNICHE</b>	
Spese tecniche per progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed direzione lavori, contabilità lavori, compreso Cassa Previdenza	euro 5.880,00
Contributo ANAC	euro 30,00
<b>TOTALE</b>	<b>euro 5.910,00</b>

<b>E – ONERI E CONTRIBUTI</b>	
IVA 10 % sui lavori	euro 6.909,70
IVA 22 % sui lavori in economia	euro 281,60
IVA 22% sulle spese tecniche	euro 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>euro 7.191,30</b>

<b>TOTALE GENERALE (A + B + C + D + E)</b>	<b>euro 85.000,00</b>
--	-----------------------

- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 179 del 26.08.2020 è stato approvato il quadro economico e il cronoprogramma di spesa relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza delle strade di proprietà comunale ai sensi dell’art. 1 comma 29 della Legge n. 160 del 27.12.2019. CUP: C27H20000510005”;
- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 198 del 08.09.2020 si è proceduto all’affidamento di “Lavori di manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza delle strade di proprietà comunale ai sensi dell’art. 1 comma 29 della Legge n. 160 del 27.12.2019. CUP: C27H20000510005. CIG: 8409268B79”, all’operatore economico “Baraccani Giancarlo” per un importo di euro 62.700,00 (sessantadue milasettecento/00) oltre oneri per la sicurezza pari a euro 1.383,50 (milletrecentottantatre/50) e IVA di legge, rideterminando pertanto il quadro economico come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A – LAVORI</b>	
Importo lavori	euro 62.700,00
Oneri sicurezza	euro 1.383,50
<b>TOTALE</b>	<b>euro 64.083,50</b>

<b>B – LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA</b>	
Importo lavori in economia	euro 1.280,00
<b>TOTALE</b>	<b>euro 1.280,00</b>

<b>C – SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Spese per imprevisti (IVA compresa)	euro 1.521,72
Ribasso d’asta (IVA compresa)	euro 5.514,83
<b>TOTALE</b>	<b>euro 7.036,55</b>

<b>D – SPESE GENERALI E TECNICHE</b>	
Spese tecniche per progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità lavori, compreso Cassa Previdenza	euro 5.880,00
Contributo ANAC	euro 30,00
<b>TOTALE</b>	<b>euro 5.910,00</b>

<b>E – ONERI E CONTRIBUTI</b>	
IVA 10 % sui lavori	euro 6.408,35
IVA 22 % sui lavori in economia	euro 281,60
IVA 22% sulle spese tecniche	euro 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>euro 6.689,95</b>

<b>TOTALE GENERALE (A + B + C + D + E)</b>	<b>euro 85.000,00</b>
--	-----------------------

- in data 11.09.2020, rep. n. 05406, è stato stipulato tra il Comune di Vergato e l’operatore economico “Baraccani Giancarlo” il “Contratto” avente ad oggetto i “Lavori di manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza delle strade di proprietà comunale ai sensi dell’art. 1 comma 29 della Legge n. 160 del 27.12.2019. CUP: C27H20000510005. CIG: 8409268B79”;

- in data 14.09.2020 il *Geom. Minutiello Maurizio*, in qualità di Direttore dei lavori, come da apposito verbale prot. n. 10915 del 14.09.2020, ha disposto alla predetta impresa aggiudicataria la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018 *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”*;

**Considerato che** nel corso dell'esecuzione dei *“Lavori di manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza delle strade di proprietà comunale ai sensi dell'art. 1 comma 29 della Legge n. 160 del 27.12.2019. CUP: C27H20000510005. CIG: 8409268B79”* è emersa l'esigenza di apportare variazioni alle opere previste dal *“Progetto definitivo esecutivo”* approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 28.07.2020 e pertanto modifica al contratto d'appalto stipulato ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*;

**Dato atto che** il *Geom. Minutiello Maurizio*, in qualità di Progettista e Direttore dei lavori, ha redatto una *“Perizia di variante in corso d'opera”* relativamente ai *“Lavori di manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza delle strade di proprietà comunale ai sensi dell'art. 1 comma 29 della Legge n. 160 del 27.12.2019. CUP: C27H20000510005. CIG: 8409268B79”*, pervenuta in data 15.10.2020 prot. n. 12666, volta a dare attuazione alle predette variazioni e costituita dagli elaborati di seguito riportati:

- *Relazione tecnica*;
- *Elenco prezzi*;
- *Computo metrico estimativo*;
- *Quadro comparativo*;
- *Quadro economico comparativo*;
- *Atto di sottomissione*;

**Rilevato che** le variazioni previste dalla predetta *“Perizia di variante in corso d'opera”* relativamente ai *“Lavori di manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza delle strade di proprietà comunale ai sensi dell'art. 1 comma 29 della Legge n. 160 del 27.12.2019. CUP: C27H20000510005. CIG: 8409268B79”*, comportano inoltre una ulteriore spesa pari a euro 6.286,54 (seimiladuecentottantasei/54), al netto del ribasso d'asta pari al 7,40396151549145 % e IVA di legge, e pertanto pari al 10,02637958532695 % dell'importo dei lavori di contratto stipulato;

**Atteso che la** *“Perizia di variante in corso d'opera”* relativamente *“Lavori di manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza delle strade di proprietà comunale ai sensi dell'art. 1 comma 29 della Legge n. 160 del 27.12.2019. CUP: C27H20000510005. CIG: 8409268B79”*, trova adeguata copertura nel predetto quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione;

**Verificato che**, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*:

- la possibilità di apportare variazioni è stata prevista negli atti di gara;
- una nuova procedura di affidamento per le prestazioni supplementari proposte comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi rispetto ai tempi di attuazione dell'intervento;
- le variazioni proposte non mutano la natura complessiva del contratto e le categorie di lavoro rimangono pertanto quelle previste dal progetto approvato nonché dagli atti di gara approvati;
- le variazioni proposte non derivano da errori od omissioni del progetto approvato;
- il valore delle variazioni proposte è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo stesso;
- il valore delle variazioni proposte è inferiore al 10 % del valore iniziale del contratto;

**Visto l'Atto di sottomissione** sottoscritto in data 14.01.2020 dall'operatore economico *“Baraccani Giancarlo”*, dal *Geom. Minutiello Maurizio*, in qualità di Progettista e Direttore dei lavori, nonché dall'*Arch. Facciorusso Giovanni*, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

**Atteso che** le variazioni previste dalla “Perizia di variante in corso d’opera” trovano adeguata copertura:

- nel quadro economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione;
- al capitolo n. 811/0 “Acquisizione beni immobili” del Bilancio di previsione relativamente l’esercizio finanziario Anno 2020 a valere sulla prenotazione di spesa di cui alla Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 179 del 26.08.2020;

**Rilevato che** per l’esecuzione delle variazioni proposte è confermato il codice CIG assegnato **8409268B79**;

**Verificata** la regolarità degli adempimenti contributivi del predetto operatore economico mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli atti d’ufficio al prot. n. 09317.2020;

**Ritenuto pertanto:**

- di approvare la “Perizia di variante in corso d’opera”, pervenuta in data 15.10.2020 prot. n. 12666, e pertanto la modifica al contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza delle strade di proprietà comunale ai sensi dell’art. 1 comma 29 della Legge n. 160 del 27.12.2019. CUP: C27H20000510005. CIG: 8409268B79”;
- di modificare l’impegno di spesa di cui alla Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 198 del 08.09.2020 nella misura di ulteriori complessivi euro 6.915,19 (seimilanovecentoquindici/19) e pertanto al cap. n. 811/0 “Acquisizione beni immobili” del Bilancio di previsione relativamente l’esercizio finanziario Anno 2020 a valere sulla prenotazione di spesa di cui alla Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 179 del 26.08.2020;

**Visto:**

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- lo Statuto del Comune di Vergato;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

## DETERMINA

- 1. di approvare** la “Perizia di variante in corso d’opera”, pervenuta in data 15.10.2020 prot. n. 12666, e pertanto la modifica al contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza delle strade di proprietà comunale ai sensi dell’art. 1 comma 29 della Legge n. 160 del 27.12.2019. CUP: C27H20000510005. CIG: 8409268B79”;
- 2. di approvare** il quadro economico aggiornato e risultante dall’approvazione della “Perizia di variante in corso d’opera”, pervenuta in data 15.10.2020 prot. n. 12666, relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza delle strade di proprietà comunale ai sensi dell’art. 1 comma 29 della Legge n. 160 del 27.12.2019. CUP: C27H20000510005. CIG: 8409268B79”, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
<b>A – LAVORI</b>	
Importo lavori	euro 68.986,54
Oneri sicurezza	euro 1.383,50
<b>TOTALE</b>	<b>euro 70.370,04</b>
<b>B – LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA</b>	
Importo lavori in economia	euro 1.280,00
<b>TOTALE</b>	<b>euro 1.280,00</b>

<b>C – SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Ribasso d'asta (IVA compresa)	euro 121,36
<b>TOTALE</b>	<b>euro 121,36</b>
<b>D – SPESE GENERALI E TECNICHE</b>	
Spese tecniche per progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità lavori, compreso Cassa Previdenza	euro 5.880,00
Contributo ANAC	euro 30,00
<b>TOTALE</b>	<b>euro 5.910,00</b>
<b>E – ONERI E CONTRIBUTI</b>	
IVA 10 % sui lavori	euro 7.037,00
IVA 22 % sui lavori in economia	euro 281,60
IVA 22% sulle spese tecniche	euro 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>euro 7.318,60</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C + D + E)</b>	<b>euro 85.000,00</b>

- 3. di modificare** l'impegno di spesa di cui alla Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 198 del 08.09.2020 nella misura di ulteriori complessivi euro 6.915,19 (seimilanovecentoquindici/19) e pertanto al cap. n. 811/0 "Acquisizione beni immobili" del Bilancio di previsione relativamente l'esercizio finanziario Anno 2020 a valere sulla prenotazione di spesa di cui alla Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 179 del 26.08.2020;
- 4. di trasmettere** il presente provvedimento a:
- l'operatore economico "Baraccani Giancarlo";
  - il Direttore dei lavori, *Geom. Minutiello Maurizio*;
  - l'Unità Operativa "Ragioneria, Finanze e Personale";
- 5. di dare atto che:**
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'**Arch. Facciorusso Giovanni**;
  - per l'esecuzione delle variazioni approvate è confermato il codice CIG assegnato **8409268B79**;
  - a seguito dell'approvazione della presente Determinazione si darà corso agli adempimenti di pubblicazione e trasmissione di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici";
  - la predetta somma impegnata è corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con esigibilità nell'Anno 2020;
  - la presente Determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Vergato per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**Il Responsabile dell'Unità Operativa**  
*Arch. Facciorusso Giovanni*