



COMUNE DI VERGATO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORIGINALE

Area3 - Lavori Pubblici, Manutenzione

**Determinazione n. 198
del 03/08/2021**

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA N. 18 "AMORE – CASTEL D'AIANO". CUP: C27H20002040004. CIG: 8777779461. MODIFICA AL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI". APPROVAZIONE.

FIRMATO

ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

FACCIORUSSO GIOVANNI

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA N. 18 "AMORE – CASTEL D'AIANO". CUP: C27H20002040004. CIG: 8777779461. MODIFICA AL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI". APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 30.11.2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2021 - 2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione della nota di aggiornamento per il 2021 al Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2021 - 2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.03.2021, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;

Richiamato il provvedimento Sindacale n. 01.2021 del 08.01.2021 Area delle Posizioni Organizzative - Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10 e art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 comma 1;

Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 01.04.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), con la quale, in attesa della definizione del nuovo Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021, si è provveduto all'assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al perseguimento dell'attività ordinaria e delle finalità individuate nei nuovi strumenti di programmazione approvati (DUP e bilancio previsionale);

Richiamata infine la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 18.06.2021 di approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021 che definisce gli obiettivi relativi alla performance per ciascuna Unità Operativa dell'Ente;

Premesso che:

- il territorio comunale, caratterizzato da un'ampia estensione oltre che un'articolata orografia, è strutturato su importati agglomerati urbani: il capoluogo di Vergato, le Frazioni di Cereglio, Tolè e Riola, e una serie di insediamenti sparsi ad oggi ancora in gran parte abitati;
- i predetti insediamenti sono dotati di una rete di strade di proprietà comunale che garantisce sia gli spostamenti all'interno degli stessi agglomerati, sia il collegamento con il capoluogo e tra le frazioni e gli insediamenti. Tra queste la Strada Comunale extraurbana n. 18 denominata "*Amore – Castel D'Aiano*", un'infrastruttura nel recente passato declassata da Strada della Provincia di Bologna ad arteria comunale extraurbana, rappresenta un importante collegamento, anche alternativo alla viabilità ordinaria, per raggiungere il Comune di Castel D'Aiano e le sue località frazionali, percorso inoltre dai mezzi di trasporto pubblico locale;
- durante la stagione invernale ed estiva degli ultimi anni, a causa anche di eventi meteorologici eccezionali quali nevicate, gelate, rovesci a carattere temporalesco, il territorio comunale, che per sua natura e conformazione presenta già elementi di criticità, ha subito una serie di danneggiamenti e deterioramenti, anche di tipo idrogeologico, che hanno investito principalmente la rete viaria di proprietà comunale e in particolare la Strada Comunale extraurbana n. 18 "*Amore – Castel D'Aiano*". La stessa risulta interessata pertanto da numerose situazioni di cedimento del piano stradale e disgregazione della relativa pavimentazione;

- la situazione della rete viaria innanzi descritta, e pertanto della Strada Comunale extraurbana n. 18 “Amore – Castel D’Aiano”, può essere fonte di pericolo per l’incolumità delle persone e dei mezzi che transitano su di essa;
- alla luce di quanto innanzi detto, il Comune di Vergato intende procedere all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria volti alla messa in sicurezza della Strada Comunale extraurbana n. 18 “Amore – Castel D’Aiano” al fine di migliorarne le condizioni di sicurezza e fruibilità;

Premesso inoltre che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 15.12.2020 è stato approvato il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica” avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 “Amore – Castel D’Aiano”. CUP: C27H20002040004”, proposto dal Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori Pubblici e Manutenzioni”, Arch. Facciorusso Giovanni, e predisposto dallo stesso, per un importo complessivo pari a euro 85.000,00 (ottantamila/00);
- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 412 del 23.12.2020 è stato affidato l’incarico professionale relativo alla progettazione definitiva esecutiva nonché di direzione dei lavori e altre prestazioni accessorie dei “Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 “Amore – Castel D’Aiano”. CUP: C27H20002040004”, mediante individuazione delle funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” assumendo inoltre le necessarie obbligazioni di spesa;
- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 426 del 28.12.2020 è stato approvato il quadro economico e il cronoprogramma di spesa relativo ai lavori di cui alla predetta Deliberazione di Giunta Comunale;
- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 109 del 04.05.2021 è stato affidato il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e assistenza alla direzione lavori dell’intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 “Amore – Castel D’Aiano”. CUP: C27H20002040004”, mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, al Geom. Minutiello Maurizio, come generalizzato agli atti d’ufficio;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 04.06.2021, è stato approvato il “Progetto definitivo esecutivo” dei “Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 “Amore – Castel D’Aiano”. CUP: C27H20002040004”, proposto dal Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori Pubblici e Manutenzioni”, Arch. Facciorusso Giovanni, e predisposto dallo stesso ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, per un importo complessivo pari a euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) articolato nel quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A – LAVORI A CORPO	
Importo lavori a base d’asta	euro 62.706,50
Oneri sicurezza	euro 334,91
TOTALE	euro 63.041,41
B – LAVORI IN ECONOMIA	
Importo lavori in economia	euro 6.855,91
TOTALE	euro 6.855,91
C – SPESE GENERALI E TECNICHE	
Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori compresi oneri di cassa previdenziale	euro 3.464,81
Incentivo funzioni tecniche personale interno art. 113 D.lgs n. 50.2016	euro 1.050,00
Contributo ANAC	euro 30,00
TOTALE	euro 4.544,81
D – IMPREVISTI	

Imprevisti	euro 2.745,43
TOTALE	euro 2.745,43
E – ONERI E CONTRIBUTI	
IVA 10 % sui lavori a base d'asta	euro 6.304,14
IVA 22 % sui lavori in economia	euro 1.508,30
IVA 22 % sulle spese tecniche	euro 0,00
TOTALE	euro 7.812,44
TOTALE GENERALE (A + B + C + D + E)	euro 85.000,00

- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 152 del 24.06.2021 è stata affidata l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 "Amore – Castel D'Aiano". CUP: C27H20002040004. CIG: 8777779461", mediante affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici", all'operatore economico "Vergato Asfalti di Calzolari Paolo" per un importo, al netto di IVA di legge, pari a euro 60.699,89 (sessantamilaseicentonovantanove/89) oltre oneri per la sicurezza pari a euro 334,91 (trecentotrentaquattro/91) rideterminando il quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A – LAVORI A CORPO	
Importo lavori a base d'asta	euro 60.699,89
Oneri sicurezza	euro 334,91
TOTALE	euro 61.034,80
B – LAVORI IN ECONOMIA	
Importo lavori in economia	euro 6.855,91
TOTALE	euro 6.855,91
C – SPESE GENERALI E TECNICHE	
Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza alla direzione lavori compresi oneri di cassa previdenziale	euro 3.464,81
Incentivo funzioni tecniche personale interno art. 113 D.lgs n. 50.2016	euro 1.050,00
Contributo ANAC	euro 30,00
TOTALE	euro 4.544,81
D – IMPREVISTI	
Imprevisti	euro 2.745,43
Ribasso d'asta IVA compresa	euro 2.207,26
TOTALE	euro 4.952,69
E – ONERI E CONTRIBUTI	
IVA 10 % sui lavori a base d'asta	euro 6.103,49
IVA 22 % sui lavori in economia	euro 1.508,30
IVA 22 % sulle spese tecniche	euro 0,00
TOTALE	euro 7.611,79
TOTALE GENERALE (A + B + C + D + E)	euro 85.000,00

- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 152 del 24.06.2021 è stata affidata l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 "Amore – Castel D'Aiano". CUP: C27H20002040004. CIG: ZCA323EDD0", mediante affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici", all'operatore economico "Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C." per un importo, al netto di IVA di legge, pari a euro 4.972,50 (quattromilanovecentosettatadue/50) comprensivo di oneri per la sicurezza rideterminando il quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A – LAVORI A CORPO	
Importo lavori a base d'asta	euro 60.699,89
Oneri sicurezza	euro 334,91
TOTALE	euro 61.034,80
B – LAVORI IN ECONOMIA	
Importo lavori in economia	euro 6.259,20
TOTALE	euro 6.259,20
C – SPESE GENERALI E TECNICHE	
Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza alla direzione lavori compresi oneri di cassa previdenziale	euro 3.464,81
Incentivo funzioni tecniche personale interno art. 113 D.lgs n. 50.2016	euro 1.050,00
Contributo ANAC	euro 30,00
TOTALE	euro 4.544,81
D – IMPREVISTI	
Imprevisti	euro 2.745,43
Ribasso d'asta IVA compresa	euro 2.935,25
TOTALE	euro 5.680,68
E – ONERI E CONTRIBUTI	
IVA 10 % sui lavori a base d'asta	euro 6.103,49
IVA 22 % sui lavori in economia	euro 1.377,02
IVA 22 % sulle spese tecniche	euro 0,00
TOTALE	euro 7.480,51
TOTALE GENERALE (A + B + C + D + E)	euro 85.000,00

- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 172 del 01.07.2021 è stata affidata l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 "Amore – Castel D'Aiano". CUP: C27H20002040004. CIG: Z523251106", mediante affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici", all'operatore economico "Cims srl" per un importo, al netto di IVA di legge, pari a euro 1.286,70 (milleduecentottantasei/70) comprensivo di oneri per la sicurezza rideterminando il quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A – LAVORI A CORPO	
Importo lavori a base d'asta	euro 60.699,89
Oneri sicurezza	euro 334,91
TOTALE	euro 61.034,80
B – LAVORI IN ECONOMIA	
Importo lavori in economia	euro 6.259,20
TOTALE	euro 6.259,20
C – SPESE GENERALI E TECNICHE	
Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza alla direzione lavori compresi oneri di cassa previdenziale	euro 3.464,81
Incentivo funzioni tecniche personale interno art. 113 D.lgs n. 50.2016	euro 1.050,00
Contributo ANAC	euro 30,00
TOTALE	euro 4.544,81
D – IMPREVISTI	
Imprevisti	euro 2.745,43
Ribasso d'asta IVA compresa	euro 2.935,25
TOTALE	euro 5.680,68

E – ONERI E CONTRIBUTI	
IVA 10 % sui lavori a base d'asta	euro 6.103,49
IVA 22 % sui lavori in economia	euro 1.377,02
IVA 22 % sulle spese tecniche	euro 0,00
TOTALE	euro 7.480,51

TOTALE GENERALE (A + B + C + D + E)	euro 85.000,00
--	-----------------------

- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 188 del 23.07.2021 è stata affidata l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 "Amore – Castel D'Aiano". CUP: C27H20002040004. CIG: Z28328958A", mediante affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici", all'operatore economico "Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C." per un importo, al netto di IVA di legge, pari a euro 1.900,00 (millenovecento/00) comprensivo di oneri per la sicurezza rideterminando il quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A – LAVORI A CORPO	
Importo lavori a base d'asta	euro 60.699,89
Oneri sicurezza	euro 334,91
TOTALE	euro 61.034,80

B – LAVORI IN ECONOMIA	
Importo lavori in economia	euro 8.159,20
TOTALE	euro 8.159,20

C – SPESE GENERALI E TECNICHE	
Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza alla direzione lavori compresi oneri di cassa previdenziale	euro 3.464,81
Incentivo funzioni tecniche personale interno art. 113 D.lgs n. 50.2016	euro 1.050,00
Contributo ANAC	euro 30,00
TOTALE	euro 4.544,81

D – IMPREVISTI	
Imprevisti	euro 427,43
Ribasso d'asta IVA compresa	euro 2.935,25
TOTALE	euro 3.362,68

E – ONERI E CONTRIBUTI	
IVA 10 % sui lavori a base d'asta	euro 6.103,49
IVA 22 % sui lavori in economia	euro 1.795,02
IVA 22 % sulle spese tecniche	euro 0,00
TOTALE	euro 7.898,51

TOTALE GENERALE (A + B + C + D + E)	euro 85.000,00
--	-----------------------

Premesso infine che:

- in data 15.07.2021, rep. n. 05471, è stato stipulato tra il Comune di Vergato e l'operatore economico "Vergato Asfalti di Calzolari Paolo", ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici", il contratto avente ad oggetto i "Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 "Amore – Castel D'Aiano". CUP: C27H20002040004. CIG: 8777779461";
- in data 26.07.2021 l'Arch. Facciorusso Giovanni, in qualità di Direttore dei lavori, come da apposito verbale prot. n. 09787.2021, ha disposto all'impresa aggiudicataria la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

Considerato che nel corso dell'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 "Amore – Castel D'Aiano". CUP: C27H20002040004. CIG: 8777779461" è emersa la necessità di apportare variazioni alle opere previste dal "Progetto definitivo esecutivo" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 04.06.2021 e pertanto modifica al contratto d'appalto stipulato ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici";

Dato atto che l'Arch. Facciorusso Giovanni, in qualità di Direttore dei lavori, ha redatto una "Perizia di variante in corso d'opera" relativamente ai "Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 "Amore – Castel D'Aiano". CUP: C27H20002040004. CIG: 8777779461", depositata agli atti d'ufficio al prot. n. 10104 del 02.08.2021, volta a dare attuazione alle variazioni rese necessarie e costituita dagli elaborati di seguito riportati:

- Premessa;
- Relazione tecnica descrittiva;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico;
- Atto di sottomissione;

Rilevato che le variazioni previste dalla predetta "Perizia di variante in corso d'opera" relativamente ai "Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 "Amore – Castel D'Aiano". CUP: C27H20002040004. CIG: 8777779461", comportano inoltre una ulteriore spesa pari a euro 3.050,42 (tremilacinquanta/42), al netto del ribasso d'asta pari al 3,200003189462017% e IVA di legge, e pertanto pari al 5,025412731390452% dell'importo di contratto stipulato;

Verificato che, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici":

- la possibilità di apportare variazioni è stata prevista negli atti di gara;
- una nuova procedura di affidamento per le prestazioni supplementari proposte comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi rispetto ai tempi di attuazione dell'intervento;
- le variazioni proposte non mutano la natura complessiva del contratto e le categorie di lavoro rimangono pertanto quelle previste dal progetto approvato nonché dagli atti di gara approvati;
- le variazioni proposte non derivano da errori od omissioni del progetto approvato;
- il valore delle variazioni proposte è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo stesso;
- il valore delle variazioni proposte è inferiore al 15 % del valore iniziale del contratto;

Visto l'Atto di sottomissione sottoscritto in data 02.08.2021 dall'operatore economico "Vergato Asfalti di Calzolari Paolo" dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Atteso che le variazioni previste dalla "Perizia di variante in corso d'opera" trovano adeguata copertura:

- nel quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione;
- al cap. n. 811/0 "Acquisizione beni immobili" del Bilancio di previsione relativamente l'esercizio finanziario Anno 2021 a valere sulla prenotazione di spesa di cui alla Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 426 del 28.12.2020;

Rilevato che per l'esecuzione delle variazioni proposte è confermato il codice CIG assegnato **8777779461**;

Verificata la regolarità degli adempimenti contributivi del predetto operatore economico mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli atti d'ufficio al prot. n. 10107.2021;

Ritenuto pertanto:

- di approvare la “Perizia di variante in corso d’opera”, depositata agli atti d’ufficio al prot. n. 10104 del 02.08.2021, e pertanto la modifica al contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 “Amore – Castel D’Aiano”. CUP: C27H20002040004. CIG: 8777779461”;
- di integrare l’impegno di spesa di cui alla Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 152 del 24.06.2021 nella misura di ulteriori euro 3.355,46 (tremilatrecentocinquantacinque/46) e pertanto al cap. n. 811/0 “Acquisizione beni immobili” del Bilancio di previsione relativamente l’esercizio finanziario Anno 2021 a valere sulla prenotazione di spesa di cui alla Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 426 del 28.12.2020;

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- lo Statuto del Comune di Vergato;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. **di approvare** la “Perizia di variante in corso d’opera”, depositata agli atti d’ufficio al prot. n. 10104 del 02.08.2021, e pertanto la modifica al contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 “Amore – Castel D’Aiano”. CUP: C27H20002040004. CIG: 8777779461”;
2. **di approvare** il quadro economico aggiornato e risultante dall’approvazione della “Perizia di variante in corso d’opera”, depositata agli atti d’ufficio al prot. n. 10104 del 02.08.2021, relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 “Amore – Castel D’Aiano”. CUP: C27H20002040004. CIG: 8777779461” come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A – LAVORI A CORPO	
Importo lavori a base d’asta	euro 63.750,31
Oneri sicurezza	euro 334,91
TOTALE	euro 64.085,22
B – LAVORI IN ECONOMIA	
Importo lavori in economia	euro 8.159,20
TOTALE	euro 8.159,20
C – SPESE GENERALI E TECNICHE	
Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza alla direzione lavori compresi oneri di cassa previdenziale	euro 3.464,81
Incentivo funzioni tecniche personale interno art. 113 D.lgs n. 50.2016	euro 1.050,00
Contributo ANAC	euro 30,00
TOTALE	euro 4.544,81
D – IMPREVISTI	
Imprevisti	euro 0,00
Ribasso d’asta IVA compresa	euro 7,23
TOTALE	euro 7,23

E – ONERI E CONTRIBUTI	
IVA 10 % sui lavori a base d'asta	euro 6.408,52
IVA 22 % sui lavori in economia	euro 1.795,02
IVA 22 % sulle spese tecniche	euro 0,00
TOTALE	euro 8.203,54
TOTALE GENERALE (A + B + C + D + E)	euro 85.000,00

- 3. di integrare** l'impegno di spesa di cui alla Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa *"Lavori pubblici e Manutenzioni"* n. 152 del 24.06.2021 nella misura di ulteriori euro 3.355,46 (tre milatrecentocinquantequattro/46) e pertanto al cap. n. 811/0 *"Acquisizione beni immobili"* del Bilancio di previsione relativamente l'esercizio finanziario Anno 2021 a valere sulla prenotazione di spesa di cui alla Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa *"Lavori pubblici e Manutenzioni"* n. 426 del 28.12.2020;
- 4. di trasmettere** il presente provvedimento a:
- l'operatore economico *"Vergato Asfalti di Calzolari Paolo"*;
 - il *Geom. Minutiello Maurizio* in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - il competente Servizio finanziario comunale;
- 5. di dare corso** agli obblighi di trasparenza e pubblicazione di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *"Codice dei contratti pubblici"* e al Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- 6. di dare atto che:**
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è **l'Arch. Facciorusso Giovanni**;
 - per l'esecuzione delle variazioni approvate è confermato il codice CIG assegnato **8777779461**;
 - la predetta somma integrativa impegnata è corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con esigibilità nell'Anno 2021;
 - la presente Determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Vergato per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*.

Il Responsabile dell'Unità Operativa
Arch. Facciorusso Giovanni